



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 063/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega – recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 29 de agosto de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **“REMODELACIÓN DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA LUIS URÍAS BALDERRÁIN UBICADO EN PRIV. DE FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA (PP2024 408)”**, los que fueron ejecutados por el contratista, **Apsa Ingeniería, S.A. de C.V.**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Ingeniero Rodolfo Armendáriz Ronquillo**, **Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada**, **Ingeniero Manuel Escobedo Hernández** e **Ingeniero Jesús Gerardo Flores Cisneros**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Manuel Casas Arrieta**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 3 de abril de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-PCAM-OP-053.

El día 23 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato número 063/2024, por un monto de \$4,009,379.82 (cuatro millones nueve mil trescientos setenta y nueve pesos 82/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 29 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 26 de agosto de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 29 de mayo de 2024 y fecha de cierre 26 de agosto de 2024.

Dirección de Obras Públicas

Página 114



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 063/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Aseguradora Aserta, S.A. De C.V.	4969-00048-0	26/08/2024	\$345,635.66

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							1,002,344.96
ESTIMACIÓN 1	29/05/2024	15/06/2024	290,187.19	72,546.80	25.00%	1,160.74	251,302.11
ESTIMACIÓN 2	29/05/2024	15/06/2024	268,812.90	67,203.23	25.00%	1,075.26	232,791.96
ESTIMACIÓN 3	16/06/2024	30/06/2024	366,587.37	91,646.84	25.00%	1,466.34	317,464.67
ESTIMACIÓN 4	01/07/2024	07/07/2024	664,535.37	166,133.84	25.00%	2,658.14	575,487.63
ESTIMACIÓN 5	08/07/2024	15/07/2024	164,315.23	41,078.81	25.00%	657.26	142,296.99
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	08/07/2024	15/07/2024	125,406.07	31,351.52	25.00%	501.62	108,601.66
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	08/07/2024	15/07/2024	207,840.18	51,960.05	25.00%	831.36	179,989.59
ESTIMACIÓN 8	16/07/2024	31/07/2024	250,308.16	62,577.04	25.00%	1,001.24	216,766.86
ESTIMACIÓN 9	01/08/2024	15/08/2024	601,640.10	150,410.03	25.00%	2,406.56	521,020.32
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXC	01/08/2024	15/08/2024	54,368.51	13,592.13	25.00%	217.48	47,083.12
ESTIMACIÓN 11	16/08/2024	26/08/2024	24,882.55	6,220.64	25.00%	99.54	21,548.28
ESTIMACIÓN 12 CONV MOD EXT	16/08/2024	26/08/2024	437,472.96	109,369.56	25.00%	1,749.90	378,850.04
TOTAL			3,456,356.59	864,090.49	25.00%	13,825.44	3,995,548.19

Costo de obra: \$4,009,373.65 (cuatro millones nueve mil trescientos setenta y tres pesos 65/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$6.17 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 4



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 063/2024**

Así como también se hace constar que el contratista, **Apsa Ingeniería, S.A. De C.V.**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Jesús Gerardo Flores Cisneros**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas


Ingeniero Rodolfo Armendáriz Ronquillo
Director de Obras Públicas


Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social


Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Social


Ingeniero Jesús Gerardo Flores Cisneros
Residente de obra

Dirección de Obras Públicas

Página 314



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 063/2024

Por el contratista

Apsa Ingeniería, S.A. De C.V.
Contratista

Ingeniero Manuel Casas Arrieta
Superintendente

SA

2

Q