



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 064/2024**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

**Acta de entrega - recepción física de obra pública**

**Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar número 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00 horas del día 7 de octubre de 2024**, se procedió al presente acto.

**Objeto:** Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"REHABILITACIÓN DE LOSAS AISLADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTÍN MELGAR; TRAMO AV. TECNOLÓGICO A AV. DE LAS INDUSTRIAS"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **Ingeniero Juan Carlos Cano Del Val**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

**Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Guillermo Campos Nava**, **Ingeniero Perla Aguirre Márquez** e **Ingeniero David Alfredo Aceves Ceballos**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Juan Carlos Cano Del Val**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

**Datos Básicos** El **3 de abril de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-33FM-OP-033.

El día **31 de mayo de 2024**, se formalizo el Contrato número **064/2024**, por un monto de **\$2,988,946.47** (dos millones novecientos ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 47/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **5 de junio de 2024** al **2 de octubre de 2024**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **2 de octubre de 2024**.

Bitácora: fecha de inicio **5 de junio de 2024** y fecha de cierre **2 de octubre de 2024**.

**Dirección de Obras Públicas**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 064/2024**

**Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:**

| AFIANZADORA                                                            | NÚMERO DE FIANZA | FECHA      | MONTO        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| Berkley International<br>Compañía De Garantías<br>México, S.A. De C.V. | BKY-0021-0234984 | 02/10/2024 | \$257,667.80 |

**Relación de pagos de estimaciones:**

| NO. DE ESTIMACIÓN         | PERÍODO    |            | MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.) | AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.) | FACTOR AMORT. | RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%) | PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.) |
|---------------------------|------------|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ANTICIPO                  |            |            |                                |                         |               |                            | 896,683.94                        |
| ESTIMACIÓN 1              | 05/06/2024 | 30/06/2024 | 616,632.10                     | 184,989.63              | 30.00%        | 2,466.52                   | 498,238.75                        |
| ESTIMACIÓN 2              | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 848,634.13                     | 254,590.24              | 30.00%        | 3,394.54                   | 685,696.37                        |
| ESTIMACIÓN 3              | 01/08/2024 | 31/08/2024 | 805,510.50                     | 241,653.15              | 30.00%        | 3,222.04                   | 650,852.49                        |
| ESTIMACIÓN 4              | 01/09/2024 | 09/09/2024 | 156,922.18                     | 47,076.65               | 30.00%        | 627.68                     | 126,793.13                        |
| ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC | 10/09/2024 | 30/09/2024 | 85,438.95                      | 25,631.69               | 30.00%        | 341.76                     | 69,034.66                         |
| ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT | 01/10/2024 | 02/10/2024 | 63,540.13                      | 19,062.04               | 30.00%        | 254.16                     | 51,340.42                         |
| TOTAL                     |            |            | 2,576,677.99                   | 773,003.40              |               | 10,306.70                  | 2,978,639.76                      |

**Costo de obra: \$2,988,946.47 (dos millones novecientos ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 47/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.**

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, no queda saldo por cancelar.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el **Ingeniero Juan Carlos Cano Del Val**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero David Alfredo Aceves Ceballos**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier

**Dirección de Obras Públicas**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 064/2024**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez  
Director De Obras Públicas

Ingeniero Guillermo Campos Nava  
Subdirector de Infraestructura Urbana

Ingeniero Perla Aguirre Márquez  
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Urbana

Ingeniero David Alfredo Aceves Ceballos  
Residente de obra

Por el contratista

Ingeniero Juan Carlos Cano Del Val  
Contratista y Superintendente