



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 067/2024**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 11 de septiembre de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS EN LA COLONIA 11 DE FEBRERO (PP2024 296)"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el Ingeniero **Jesús Humberto Lozoya Jiménez**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada**, **Ingeniero Manuel Escobedo Hernández** e **Ingeniero Flor Alejandra Torres Márquez**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Mario Alonso Rodríguez Quintana**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 12 de abril de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-PCAM-OP-055.

El día 5 de junio de 2024, se formalizo el Contrato número 067/2024, por un monto de \$2,969,321.84 (dos millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos veintín pesos 84/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 11 de junio de 2024 al 8 de septiembre de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 8 de septiembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 11 de junio de 2024 y fecha de cierre 8 de septiembre de 2024.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 067/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2994168	08/09/2024	\$253,576.31

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO							742,330.46
ESTIMACIÓN 1	11/06/2024	30/06/2024	11,644.39	2,911.10	25.00%	46.58	10,084.04
ESTIMACIÓN 2	01/07/2024	31/07/2024	1,012,191.79	253,047.95	25.00%	4,048.76	876,558.09
ESTIMACIÓN 3	01/08/2024	10/08/2024	329,720.23	82,430.06	25.00%	1,318.88	285,537.72
ESTIMACIÓN 4	11/08/2024	31/08/2024	725,007.95	181,251.99	25.00%	2,900.04	627,856.87
ESTIMACIÓN 5	01/09/2024	08/09/2024	277,110.30	120,298.95	43.41%	1,108.44	180,792.73
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	01/09/2024	08/09/2024	141,741.94	0.00	0.00%	566.96	163,853.69
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	01/09/2024	08/09/2024	38,346.47	0.00	0.00%	153.38	44,328.53
TOTAL			2,535,763.07	639,940.05		10,143.04	2,931,342.13

Costo de obra: \$2,941,485.17 (dos millones novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 17/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$27,836.67 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el Ingeniero Jesús Humberto Lozoya Jiménez, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el Ingeniero Flor Alejandra Torres Márquez.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 067/2024

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social

Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Social

Ingeniero Flor Alejandra Torres Márquez
Residente de obra

Por el contratista

Ingeniero Jesús Humberto Lozoya Jiménez
Contratista

Ingeniero Mario Alonso Rodríguez Quintana
Superintendente

Dirección de Obras Públicas