



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 071/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00 horas del día 12 de septiembre de 2024**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE EJIDO GUADALUPE"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **CIUDADANO DANIEL JACOB MURILLO MEDINA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ, INGENIERO GUILLERMO CAMPOS NAVA, INGENIERO PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ e INGENIERO JUAN AURELIO JAIME HERNÁNDEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **INGENIERO LUIS CARLOS MONTERO LEÓN**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **27 de marzo de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2024-PDM-FODESM-DR-033**.

El día **14 de junio de 2024**, se formalizo el Contrato número **071/2024**, por un monto de **\$2,792,158.71 (dos millones setecientos noventa y dos mil ciento cincuenta y ocho pesos 71/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **20 de junio de 2024 al 17 de septiembre de 2024**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **9 de septiembre de 2024**.

Bitácora: fecha de inicio **20 de junio de 2024** y fecha de cierre **9 de septiembre de 2024**.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 071/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.	2969838	09/09/2024	\$240,703.34

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							837,647.61
ESTIMACIÓN 1	20/06/2024	30/06/2024	183,365.00	55,009.50	30.00%	733.46	148,158.92
ESTIMACIÓN 2	01/07/2024	31/07/2024	521,330.84	156,399.25	30.00%	2,085.32	421,235.32
ESTIMACIÓN 3	01/08/2024	31/08/2024	1,467,400.92	440,220.28	30.00%	5,869.60	1,185,659.94
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	01/08/2024	31/08/2024	156,219.61	46,865.88	30.00%	624.88	126,225.45
ESTIMACIÓN 5	01/09/2024	09/09/2024	78,717.00	23,615.10	30.00%	314.86	63,603.34
TOTAL			2,407,033.37	722,110.01		9,628.12	2,782,530.58

Costo de obra: \$2,792,158.71 (dos millones setecientos noventa y dos mil ciento cincuenta y ocho pesos 71/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, no queda un saldo por cancelar.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **CIUDADANO DANIEL JACOB MURILLO MEDINA**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **INGENIERO JUAN AURELIO JAIME HERNÁNDEZ**.


La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 071/2024

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


INGENIERO GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


INGENIERO PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA


INGENIERO JUAN AURELIO JAIME HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


CIUDADANO DANIEL JACOB MURILLO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL DE
SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


INGENIERO LUIS CARLOS MONTERO LEÓN
SUPERINTENDENTE

Dirección de Obras Públicas