



Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 072/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00 horas del día 20 de agosto de 2024**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE MINERAL DE TURUACHITO ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MINERAL EL ORO EN COL. MINERALES"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Constructora Km, S.A. De C.V.**, representada Legalmente por la **C. María Elizabeth Sandoval Valenzuela**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo**, **Ing. Guillermo Campos Nava**, **Ing. Perla Aguirre Márquez** e **Ing. Luis Arturo López Ríos**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ing. Jesús Jurado Sepúlveda**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **27 de marzo de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2024-PDM-FODESM-OP-034**.

El día **17 de junio de 2024**, se formalizo el Contrato No. **072/2024**, por un monto de **\$1,422,984.05** (un millón cuatrocientos veintidós mil novecientos ochenta y cuatro pesos 05/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **18 de junio de 2024 al 16 de agosto de 2024**.

El día **16 de julio de 2024**, se formalizo el Convenio Modificatorio por monto al Contrato No. **072/2024**, por un monto de **\$79,050.03** (setenta y nueve mil cincuenta pesos 03/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Commutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 1 | 3



Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 072/2024

La fecha real de terminación de los trabajos: 16 de agosto de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 18 de junio de 2024 y fecha de cierre 16 de agosto de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Compañía De Garantías México, S.A. De C.V.	BKY-0484-0235940	16/08/2024	\$129,485.39

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							0.00
ESTIMACIÓN 1	18/06/2024	15/07/2024	258,451.53	0.00	0.00%	1,033.80	298,769.97
ESTIMACIÓN 2	16/07/2024	31/07/2024	65,302.89	0.00	0.00%	261.22	75,490.13
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC	16/07/2024	31/07/2024	176,862.26	0.00	0.00%	707.44	204,452.78
ESTIMACIÓN 4	01/08/2024	05/08/2024	524,847.37	0.00	0.00%	2,099.38	606,723.57
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	06/08/2024	16/08/2024	201,243.22	0.00	0.00%	804.98	232,637.16
ESTIMACIÓN 6 CONV	06/08/2024	16/08/2024	68,146.58	0.00	0.00%	272.58	78,777.45
TOTAL			1,294,853.85	0.00		5,179.40	1,496,851.06

Costo de obra: \$1,502,030.46 (un millón quinientos dos mil treinta pesos 46/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$3.63** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Constructora Km, S.A. De C.V.**, representada legalmente por la **C. María Elizabeth Sandoval Valenzuela**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ing. Luis Arturo López Ríos**.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuisar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 2 | 3




Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 072/2024

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.


Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas



Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo
Director de Obras Públicas


Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana


Ing. Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Urbana


Ing. Luis Arturo López Ríos
Residente de obra

Por el contratista


C. María Elizabeth Sandoval Valenzuela
Representante legal de
Constructora Km, S.A. De C.V.
Contratista


Ing. Jesús Jurado Sepúlveda
Superintendente

Dirección de Obras Públicas