



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 077/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega – recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00 horas del día 10 de diciembre de 2024**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN LA COLONIA VILLA NUEVA II ETAPA”**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Construcciones Y Triturados Del Chuvíscar S.A. De C.V.**, representada Legalmente por la **Licenciada María Fernanda Salcido Torres**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Guillermo Campos Nava**, **Ingeniero Perla Aguirre Márquez** e **Ingeniero Ismene Viridiana Pérez Martínez**, en sus caracteres de **Director de Obras Públicas**, **Subdirector de Infraestructura Urbana**, **Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana** y **Residente de Obra**, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Néstor Galván Salcido**, en su calidad de **superintendente de la obra**, quien entrega.

Datos Básicos El **10 de abril de 2024** se emitió el **Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FODESM-OP-037**.

El día **26 de junio de 2024**, se formalizo el Contrato número **077/2024**, por un monto de **\$6,797,935.34** (seis millones setecientos noventa y siete mil novecientos treinta y cinco pesos **34/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **1 de julio de 2024 al 26 de enero de 2025**.

El día **9 de julio de 2024**, se formalizo el **Convenio Modificatorio por plazo** al Contrato número **077/2024** y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el **16 de diciembre de 2024**.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 077/2024

La fecha real de terminación de los trabajos: 6 de diciembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 1 de julio de 2024 y fecha de cierre 6 de diciembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
AVLA Seguros S.A. De C.V.	3002024020532	06/12/2024	\$585,998.78

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/L.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/L.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							2,039,380.60
ESTIMACIÓN 1	01/07/2024	31/07/2024	1,569,999.04	470,999.71	30.00%	6,280.00	1,268,559.22
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXT	01/08/2024	31/08/2024	187,899.57	56,369.87	30.00%	751.60	151,822.85
ESTIMACIÓN 3	01/08/2024	31/08/2024	1,162,092.57	348,627.77	30.00%	4,648.38	938,970.79
ESTIMACIÓN 4	01/09/2024	09/09/2024	414,720.55	124,416.17	30.00%	1,658.88	335,094.20
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	01/09/2024	09/09/2024	127,688.88	38,306.66	30.00%	510.76	103,172.62
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	01/09/2024	09/09/2024	38,930.53	11,679.16	30.00%	155.72	31,455.87
ESTIMACIÓN 7	10/09/2024	30/09/2024	314,441.45	94,332.44	30.00%	1,257.76	254,068.69
ESTIMACIÓN 8	01/10/2024	31/10/2024	1,106,284.82	331,885.45	30.00%	4,425.14	893,878.13
ESTIMACIÓN 9	01/11/2024	30/11/2024	695,493.69	281,469.49	40.47%	2,781.98	477,486.09
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXC	01/11/2024	30/11/2024	239,605.78	0.00	0.00%	958.42	276,984.28
ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXT	01/12/2024	06/12/2024	2,830.88	0.00	0.00%	11.32	3,272.50
TOTAL			5,859,987.76	1,758,086.72		23,439.96	6,774,145.84

Costo de obra: \$6,797,585.79 (seis millones setecientos noventa y siete mil quinientos ochenta y cinco pesos 79/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$349.55 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 4



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 077/2024**

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Construcciones Y Triturados Del Chuvísar, S.A. De C.V.**, representada legalmente por la **Licenciada María Fernanda Salcido Torres**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, la **Ingeniero Ismene Viridiana Pérez Martínez**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Ingeniero Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Urbana



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 077/2024

Ingeniero Ismene Viridiana Pérez Martínez
Residente de obra

Por el contratista

Licenciada María Fernanda Salcido Torres
Representante legal de
Construcciones Y Triturados Del Chuvíscar, S.A. De C.V.
Contratista

Ingeniero Néstor Galván Salcido
Superintendente