



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 078/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00 horas del día 3 de diciembre de 2024**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN LA ZONA DE LA AV. TEÓFILO BORUNDA Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD”**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Teporaca Constructora, S.A. de C.V.**, representada Legalmente por el **Ingeniero José Carrasco Gómez**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Guillermo Campos Nava**, **Ingeniera Perla Aguirre Márquez** e **Ingeniero David Alfredo Aceves Ceballos**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Jesús Manuel Chávez Medina**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **10 de abril de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FODESM-OP-036.

El día **26 de junio de 2024**, se formalizo el Contrato número **078/2024**, por un monto de **\$2,994,397.37 (dos millones novecientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y siete pesos 37/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **2 de julio de 2024 al 14 de septiembre de 2024**.

El **5 de septiembre de 2024**, se celebró el **Acuerdo de Reprogramación del plazo de ejecución** por caso fortuito o causa de fuerza mayor al contrato, debido a inconvenientes por el clima, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día **12 de octubre de 2024**.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 078/2024

El día 9 de octubre de 2024, se formalizo el Convenio modificador por plazo al Contrato número 078/2024, estableciéndose como nueva fecha de término de los trabajos el día 30 de octubre de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 30 de noviembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 2 de julio de 2024 y fecha de cierre 30 de noviembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	2319159	30/11/2024	\$257,994.58

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Sanción	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO								898,319.21
ESTIMACIÓN 1	02/07/2024	31/07/2024	179,854.96	53,956.49	30.00%	0.00	719.42	145,322.81
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC	02/07/2024	31/07/2024	335,198.24	100,559.47	30.00%	0.00	1,340.80	270,840.17
ESTIMACIÓN 3	01/08/2024	31/08/2024	252,554.80	75,766.44	30.00%	0.00	1,010.22	204,064.28
ESTIMACIÓN 4	01/09/2024	09/09/2024	52,136.50	15,640.95	30.00%	0.00	208.54	42,126.30
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	01/09/2024	09/09/2024	169,433.23	50,829.97	30.00%	0.00	677.74	136,902.04
ESTIMACIÓN 6	10/09/2024	30/09/2024	39,651.87	11,895.56	30.00%	0.00	158.60	32,038.72
ESTIMACIÓN 7	01/10/2024	15/10/2024	78,820.75	23,646.23	30.00%	0.00	315.28	63,687.16
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	01/10/2024	15/10/2024	314,447.46	94,334.24	30.00%	0.00	1,257.78	254,073.56
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT	01/10/2024	15/10/2024	202,832.86	60,849.86	30.00%	0.00	811.34	163,888.94
ESTIMACIÓN 10	16/10/2024	30/10/2024	241,722.60	72,516.78	30.00%	1,052.79	966.90	194,259.06
ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXC	16/10/2024	30/10/2024	327,009.86	98,102.96	30.00%	0.00	1,308.04	264,223.96
ESTIMACIÓN 12 CONV MOD EXT	16/10/2024	30/10/2024	282,434.57	84,730.37	30.00%	0.00	1,129.74	228,207.13
ESTIMACIÓN 13	31/10/2024	30/11/2024	5,412.17	1,623.65	30.00%	1,052.79	21.64	3,320.25
ESTIMACIÓN 14 CONV MOD EXC	31/10/2024	30/11/2024	25,683.85	7,705.16	30.00%	0.00	102.74	20,752.54
ESTIMACIÓN 15 CONV MOD EXT	31/10/2024	30/11/2024	72,752.07	22,254.97	30.59%	0.00	291.00	58,285.64
TOTAL			2,579,945.79	774,413.10		2,105.58	10,319.78	2,980,311.77

Costo de obra: \$2,992,737.13 (dos millones novecientos noventa y dos mil setecientos treinta y siete pesos 13/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 2 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 078/2024

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$1,660.24 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Teporaca Constructora, S.A. de C.V.**, representada legalmente por el **Ingeniero José Carrasco Gómez**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero David Alfredo Aceves Ceballos**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Ingeniera Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Urbana

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 078/2024

Ingeniero David Alfredo Aceves Ceballos
Residente de obra

Por el contratista

Ingeniero José Carrasco Gómez
Representante legal de
Teporaca Constructora, S.A. de C.V.
Contratista

Ingeniero Jesús Manuel Chávez Medina
Superintendente