



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 080/2024**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA**

**Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **9 de octubre de 2024**, se procedió al presente acto.

**Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALITRE"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Constructora Candameña, S.A De C.V.**, representada Legalmente por el **Arquitecto Jesús Hernández Herrera**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

**Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo Hernández e Ingeniero Jesús Gerardo Flores Cisneros**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe, por el contratista, el **Ingeniero Víctor Hugo Palacio Cornelio**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

**Datos Básicos** El **11 de junio de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FODESM-DR-045.

El día **2 de julio de 2024**, se formalizo el Contrato número **080/2024**, por un monto de **\$2,088,245.49 (dos millones ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y cinco pesos 49/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **9 de julio de 2024 al 6 de octubre de 2024**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **6 de octubre de 2024**.

Bitácora: fecha de inicio **9 de julio de 2024** y fecha de cierre **6 de octubre de 2024**.

**Dirección de Obras Públicas**

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 080/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

| AFIANZADORA                             | NÚMERO DE FIANZA | FECHA      | MONTO        |
|-----------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| Sofimex, Institución de Garantías, S.A. | 2984987          | 06/10/2024 | \$174,659.28 |

Relación de pagos de estimaciones:

| No. de estimación         | Período    |            | Monto de estimación (s/IVA) | Amortización (s/IVA) | Factor amort. | Retenido DIF y CMIC (0.4%) | Pago al contratista (inc. IVA) |
|---------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| ANTICIPO                  |            |            |                             |                      |               |                            | 522,061.38                     |
| ESTIMACIÓN 1              | 09/07/2024 | 31/07/2024 | 267,785.02                  | 66,946.26            | 25.00%        | 1,071.14                   | 231,901.82                     |
| ESTIMACIÓN 2              | 01/08/2024 | 31/08/2024 | 472,209.97                  | 118,052.49           | 25.00%        | 1,888.84                   | 408,933.84                     |
| ESTIMACIÓN 3              | 01/09/2024 | 09/09/2024 | 252,226.23                  | 63,056.56            | 25.00%        | 1,008.90                   | 218,427.92                     |
| ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC | 01/09/2024 | 09/09/2024 | 55,391.34                   | 13,847.84            | 25.00%        | 221.56                     | 47,968.90                      |
| ESTIMACIÓN 5              | 10/09/2024 | 20/09/2024 | 151,960.67                  | 37,990.17            | 25.00%        | 607.84                     | 131,597.94                     |
| ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT | 10/09/2024 | 20/09/2024 | 143,436.78                  | 35,859.20            | 25.00%        | 573.74                     | 124,216.25                     |
| ESTIMACIÓN 7              | 21/09/2024 | 06/10/2024 | 280,990.23                  | 114,300.38           | 40.68%        | 1,123.96                   | 192,236.27                     |
| ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC | 21/09/2024 | 06/10/2024 | 30,962.15                   | 0.00                 | 0.00%         | 123.84                     | 35,792.25                      |
| ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT | 21/09/2024 | 06/10/2024 | 91,630.36                   | 0.00                 | 0.00%         | 366.52                     | 105,924.70                     |
| TOTAL                     |            |            | 1,746,592.75                | 450,052.90           |               | 6,986.34                   | 2,019,061.27                   |

Costo de obra: \$2,026,047.59 (dos millones veintiséis mil cuarenta y siete pesos 59/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$62,197.90 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, Constructora Candameña, S.A de C.V., representada legalmente por el Arquitecto Jesús Hernández Herrera, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el Ingeniero Jesús Gerardo Flores Cisneros.

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 4




**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 080/2024**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas


  
**Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**  
Director de Obras Públicas

  
**Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada**  
Subdirector de Infraestructura Social

  
**Ingeniero Manuel Escobedo Hernández**  
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Social

  
**Ingeniero Jesús Gerardo Flores Cisneros**  
Residente de obra

Por el contratista

  
**Arquitecto Jesús Hernández Herrera**  
Representante legal de  
Constructora Candameña, S.A de C.V.  
Contratista

**Dirección de Obras Públicas**

Página 3 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 080/2024

Ingeniero Víctor Hugo Palacio Cornelio  
Superintendente

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*