



Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 089/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 25 de octubre de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN COL. COLINAS DEL SOL (FOLIO P.P. 218)"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Ubicación Y Formalización De Proyectos, S.A. De C.V.**, representada Legalmente por la **C. Aurora Álvarez Macías**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada**, **Ingeniero Manuel Escobedo Hernández** e **Ingeniero Roberto Nayarez Rodriguez**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, la **C. Aurora Álvarez Macías**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 19 de junio de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-PCAM-OP-072.

El día 18 de julio de 2024, se formalizo el Contrato número 089/2024, por un monto de \$1,108,834.08 (un millón ciento ocho mil ochocientos treinta y cuatro pesos 08/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 25 de julio de 2024 al 22 de octubre de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 22 de octubre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 25 de julio de 2024 y fecha de cierre 22 de octubre de 2024.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 089/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Aseguradora Aserta, S.A. De C.V.	1453-00270-4	22/10/2024	\$91,784.78

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							277,208.52
ESTIMACIÓN 1	25/07/2024	31/07/2024	8,627.77	2,156.94	25.00%	34.52	7,471.64
ESTIMACIÓN 2	01/08/2024	30/08/2024	284,692.10	71,173.03	25.00%	1,138.76	246,543.36
ESTIMACIÓN 3	31/08/2024	09/09/2024	87,672.86	21,918.22	25.00%	350.70	75,924.68
ESTIMACIÓN 4	10/09/2024	30/09/2024	210,295.24	52,573.81	25.00%	841.18	182,115.68
ESTIMACIÓN 5	01/10/2024	15/10/2024	103,593.90	25,898.48	25.00%	414.38	89,712.31
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	16/10/2024	20/10/2024	91,434.81	22,858.70	25.00%	365.74	79,182.55
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	21/10/2024	22/10/2024	131,531.12	42,393.68	32.23%	526.12	102,873.31
TOTAL			917,847.80	238,972.86		3,671.40	1,061,032.05

Costo de obra: \$1,064,703.45 (un millón sesenta y cuatro mil setecientos tres pesos 45/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$44,130.63 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Ubicación Y Formalización De Proyectos, S.A. De C.V.**, representada legalmente por la **C. Aurora Álvarez Macías**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Roberto Nayare Rodríguez**.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Commutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 2 | 3




Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 089/2024

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.


Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas



Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas


Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social


Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Social


Ingeniero Roberto Nayarez Rodríguez
Residente de obra

Por el contratista


C. Aurora Álvarez Macías
Representante legal de
Ubicación Y Formalización De Proyectos, S.A. De C.V.
Contratista y Superintendente

Dirección de Obras Públicas