



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 094/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 27 de diciembre de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"Suministro y colocación de señalamiento horizontal y vertical, dispositivos diversos y pintura tráfico en prolongación Ave. Teófilo Borunda en la Cd. de Chihuahua. (PP 431)"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Apsa Ingeniería, S.A. de C.V.**, representada Legalmente por el **Ingeniero Aldo Palma Lucero**, y que se reciben por la **Dirección de Obras Públicas**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Guillermo Campos Nava**, **Ingeniera Perla Aguirre Márquez** e **Ingeniero Víctor Mireles Villegas**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefa del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Aldo Palma Lucero**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 10 de junio de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-PCAM-OP-069.

El día 22 de julio de 2024, se formalizo el Contrato número 094/2024, por un monto de \$5,618,282.06 (cinco millones seiscientos dieciocho mil doscientos ochenta y dos pesos 06/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 29 de julio de 2024 al 25 de diciembre de 2024.

El 22 de noviembre de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-PCAM-OP-AM/006 de ampliación de recurso.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 094/2024

El día 26 de noviembre de 2024, se formalizo el Convenio Modificatorio por monto al Contrato número 094/2024, por un monto de \$1,090,934.84 (un millón noventa mil novecientos treinta y cuatro pesos 84/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 25 de diciembre de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 23 de diciembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 29 de julio de 2024 y fecha de cierre 23 de diciembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	4969-00057-0	23/12/2024	\$578,380.71

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO							1,685,484.62
ESTIMACIÓN 1	29/07/2024	28/08/2024	465,812.79	139,743.84	30.00%	1,863.26	376,376.72
ESTIMACIÓN 2	29/08/2024	09/09/2024	410,765.16	123,229.55	30.00%	1,643.06	331,898.25
ESTIMACIÓN 3	10/09/2024	30/09/2024	734,603.82	220,381.15	30.00%	2,938.42	593,559.88
ESTIMACIÓN 4	01/10/2024	15/10/2024	127,631.51	38,289.45	30.00%	510.52	103,126.27
ESTIMACIÓN 5	16/10/2024	31/10/2024	125,358.67	37,607.60	30.00%	501.44	101,289.80
ESTIMACIÓN 6	01/11/2024	15/11/2024	746,869.46	224,060.84	30.00%	2,987.48	603,470.52
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	01/11/2024	15/11/2024	343,198.11	102,959.43	30.00%	1,372.80	277,304.07
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	01/11/2024	15/11/2024	454,426.02	136,327.81	30.00%	1,817.70	367,176.22
ESTIMACIÓN 9	16/11/2024	29/11/2024	920,322.11	276,096.63	30.00%	3,681.28	743,620.28
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXC	16/11/2024	29/11/2024	191,080.91	57,324.27	30.00%	764.32	154,393.38
ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXT	16/11/2024	29/11/2024	158,270.92	47,481.28	30.00%	633.08	127,882.90
ESTIMACIÓN 12 CONV MOD EXT	30/11/2024	10/12/2024	165,007.11	49,502.13	30.00%	660.02	133,325.76
ESTIMACIÓN 13 CONV	11/12/2024	23/12/2024	940,460.53		0.00%	3,761.84	1,087,172.37
TOTAL			5,783,807.12	1,453,003.98		23,135.22	6,686,081.04

Costo de obra: \$6,709,216.27 (seis millones setecientos nueve mil doscientos dieciséis pesos 27/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$0.63 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 4



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 094/2024**

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Apsa Ingeniería, S.A. de C.V.**, representada legalmente por el **Ingeniero Aldo Palma Lucero**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Víctor Mireles Villegas**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Ingeniera Perla Aguirre Márquez
Jefa del departamento de Construcción de Infraestructura Urbana

Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 094/2024

Ingeniero Víctor Mireles Villegas
Residente de obra

Por el contratista

Ingeniero Aldo Palma Lucero
Representante legal de
Apsa Ingeniería, S.A. de C.V.
Contratista
Superintendente