



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 096/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00 horas del día 2 de octubre de 2024**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"ampliación de la línea de conducción de agua potable en la comunidad del Vallecillo segunda etapa"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Construcciones y Productos Aislantes, S.A de C.V.**, representada Legalmente por el **Ingeniero Francisco Medina Caraveo**, y que se reciben por la **Dirección de Obras Públicas**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Guillermo Campos Nava**, **Ingeniera Perla Aguirre Márquez** e **Ingeniero Juan Aurelio Jaime Hernández**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefa del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, la **Ingeniera Sugehil Olivia Villalobos Fernández**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **23 de mayo de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-DR-015.

El día **23 de julio de 2024**, se formalizo el Contrato número **096/2024**, por un monto de **\$1,099,990.93** (un millón noventa y nueve mil novecientos noventa pesos 93/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **24 de julio de 2024** al **8 de septiembre de 2024**.

El **2 de septiembre de 2024**, se celebró el **Acuerdo de Reprogramación** del plazo de ejecución por caso fortuito o causa de fuerza mayor al contrato, **096/2024**, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día **29 de septiembre de 2024**.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 096/2024

La fecha real de terminación de los trabajos: 29 de septiembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 24 de julio de 2024 y fecha de cierre 29 de septiembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	3336-00903-9	29/09/2024	\$94,826.76

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO							-
ESTIMACIÓN 1	24/07/2024	06/08/2024	344,275.41	-	0.00%	1,377.10	397,982.38
ESTIMACIÓN 2	07/08/2024	06/09/2024	331,231.11	-	0.00%	1,324.92	382,903.17
ESTIMACIÓN 3	07/09/2024	09/09/2024	62,638.37	-	0.00%	250.56	72,409.95
ESTIMACIÓN 4	10/09/2024	29/09/2024	166,029.35	-	0.00%	664.12	191,929.93
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	10/09/2024	29/09/2024	44,093.39	-	0.00%	176.38	50,971.95
TOTAL			948,267.63	-		3,793.08	1,096,197.38

Costo de obra: \$1,099,990.46 (un millón noventa y nueve mil novecientos noventa pesos 46/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$0.47 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, Construcciones y Productos Aislantes, S.A de C.V., representada legalmente por el Ingeniero Francisco Medina Caraveo, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el Ingeniero Juan Aurelio Jaime Hernández.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 3



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 096/2024**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Ingeniera Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Urbana

Ingeniero Juan Aurelio Jaime Hernández
Residente de obra

Por el contratista

Ingeniero Francisco Medina Caraveo
Representante legal de
Construcciones y Productos Aislantes, S.A de C.V.
Contratista

Ingeniera Sugehil Olivia Villalobos Fernández
Superintendente