



Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 098/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 21 de octubre de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "CONSTRUCCION DE ADECUACIONES PLUVIALES Y REJILLAS EN AV. NUEVO MILENIO COL. JARDINES UNIVERSIDAD", los que fueron ejecutados por la empresa contratista Cicma Construcciones, S.A. De C.V., representada Legalmente por el Ingeniero Manuel Madrid Rodríguez, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Guillermo Campos Nava, Ingeniera Perla Aguirre Márquez e Arquitecto Hiram Lozano Hernández, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el Ingeniero Manuel Madrid Rodríguez, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 23 de mayo de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-33FM-OP-036.

El día 25 de julio de 2024, se formalizo el Contrato número 098/2024, por un monto de \$403,508.88 (cuatrocientos tres mil quinientos ocho pesos 88/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 25 de julio de 2024 al 7 de septiembre de 2024.

El 20 de agosto de 2024, se firmó el Acuerdo de Reprogramación del Plazo de Ejecución por caso fortuito o causa de fuerza mayor, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 15 de septiembre de 2024.

Dirección de Obras Públicas



Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 098/2024

La fecha real de terminación de los trabajos: 16 de octubre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 25 de julio de 2024 y fecha de cierre 16 de octubre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Sofimex, Institución De Garantías, S.A.	2982756	16/10/2024	\$34,782.90

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	SANCIÓN	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO								0.00
ESTIMACIÓN 1	25/07/2024	20/08/2024	173,930.68	0.00	0.00%	695.72	0.00	201,063.87
ESTIMACIÓN 2	21/08/2024	09/09/2024	129,920.48	0.00	0.00%	519.68	0.00	150,188.08
ESTIMACIÓN 3	10/09/2024	15/09/2024	38,348.04	0.00	0.00%	153.40	56.53	44,273.80
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	16/09/2024	16/10/2024	5,629.77	0.00	0.00%	22.52	56.53	6,451.48
TOTAL			347,828.97	0.00	0.00%	1,391.32	113.06	401,977.23

Costo de obra: \$403,481.61 (cuatrocientos tres mil cuatrocientos ochenta y un pesos 61/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$27.27 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, Cicma Construcciones, S.A. De C.V., representada legalmente por el Ingeniero Manuel Madrid Rodríguez, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el Arquitecto Hiram Lozano Hernández.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 2 | 3



Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 098/2024

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas



Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas


Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana


Ingeniera Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Urbana


Arquitecto Hiram Lozano Hernández
Residente de obra

Por el contratista


Ingeniero Manuel Madrid Rodríguez
Representante legal de
Cícma Construcciones, S.A. de C.V.
Contratista y Superintendente

Dirección de Obras Públicas