



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 102/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

- Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 15 de abril de 2025, se procedió al presente acto.
- Objeto:** Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"Mejora de instalaciones deportivas UTCH (PP2024 161)"**, los que fueron ejecutados por los contratistas, el **Ingeniero Héctor Castro Chávez en asociación con el Ingeniero Juan Francisco Castro Chávez**, y que se reciben por la **Dirección de Obras Públicas**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por los contratistas, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.
- Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo Hernández e Ingeniera Flor Alejandra Torres Márquez**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, esta última quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Héctor Castro Chávez**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.
- Datos Básicos** El 4 de junio de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-PCAM-OP-067.
- El día 21 de agosto de 2024, se formalizo el Contrato número 102/2024, por un monto de \$5,436,812.22 (cinco millones cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos doce pesos 22/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 13 de septiembre de 2024 al 11 de marzo de 2025.
- El día 4 de febrero de 2025, se formalizo el Convenio Modificatorio por plazo al Contrato número 102/2024, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 10 de abril de 2025.
- La fecha real de terminación de los trabajos: 10 de abril de 2025.

Bitácora: fecha de inicio 13 de septiembre de 2024 y fecha de cierre 10 de abril de 2025.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 102/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.	BKY-0021-0255287	10/04/2025	\$468,506.15

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO							1,631,043.67
ESTIMACIÓN 1	13/09/2024	12/10/2024	241,280.87	72,384.26	30.00%	965.12	194,954.95
ESTIMACIÓN 2	13/10/2024	31/10/2024	566,804.82	170,041.45	30.00%	2,267.22	457,978.29
ESTIMACIÓN 3	01/11/2024	30/11/2024	906,951.45	272,085.44	30.00%	3,627.80	732,816.77
ESTIMACIÓN 4	01/12/2024	31/12/2024	340,565.19	102,169.56	30.00%	1,362.26	275,176.67
ESTIMACIÓN 5	01/01/2025	31/01/2025	497,728.89	149,318.67	30.00%	1,990.92	402,164.94
ESTIMACIÓN 6	01/02/2025	28/02/2025	824,277.44	247,283.23	30.00%	3,297.10	666,016.18
ESTIMACIÓN 7	01/03/2025	31/03/2025	615,628.11	184,688.43	30.00%	2,462.52	497,427.51
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	01/04/2025	10/04/2025	400,769.67	120,230.90	30.00%	1,603.08	323,821.89
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT	01/04/2025	10/04/2025	291,055.07	87,870.19	30.19%	1,164.22	234,530.24
TOTAL			4,685,061.51	1,406,072.13		18,740.24	5,415,931.11

Costo de obra: \$5,434,671.35 (cinco millones cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y un pesos 35/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$2,140.87 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que los contratistas, el Ingeniero Héctor Castro Chávez en asociación con el Ingeniero Juan Francisco Castro Chávez, declaran haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, la Ingeniera Flor Alejandra Torres Márquez.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 102/2024

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas


Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social


Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Social


Ingeniera Flor Alejandra Torres Márquez
Residente de obra

Por los contratistas


Ingeniero Héctor Castro Chávez
Contratista y Superintendente


Ingeniero Juan Francisco Castro Chávez
Contratista

Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 3