



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 112/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **10 de diciembre de 2024**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN C.C.T. 08DPR00830"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Constructora Y Arrendadora Censol, S.A. De C.V.**, representada Legalmente por el **Ingeniero Enrique Adrián Solano Sánchez Aldana**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada**, **Ingeniero Manuel Escobedo Hernández** e **Ingeniero Luis David Terrazas Trillo**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Enrique Octavio Ramirez Amaya**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **21 de agosto de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2024-EST-FAMU-AT-006**.

El día **5 de septiembre de 2024**, se formalizo el Contrato número **112/2024**, por un monto de **\$568,532.19** (quinientos sesenta y ocho mil quinientos treinta y dos pesos **19/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **6 de septiembre de 2024** al **4 de noviembre de 2024**.

El día **19 de octubre de 2024**, se formalizo el **Convenio Modificador por Plazo**, debido a que se ordenaron trabajos adicionales no contemplados dentro del catálogo original y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el **19 de noviembre de 2024**.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 112/2024

La fecha real de terminación de los trabajos: 5 de diciembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 6 de septiembre de 2024 y fecha de cierre 5 de diciembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2996056	05/12/2024	\$49,011.40

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Periodo	Monto de estimación (s/IVA)	Retención	Reintegro	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Sanción	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO									0.00
ESTIMACIÓN 1	06/09/2024	09/09/2024	58,620.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	67,764.79
ESTIMACIÓN 2	10/09/2024	30/09/2024	99,966.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	115,561.14
ESTIMACIÓN 3	01/10/2024	15/10/2024	94,542.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	109,291.39
ESTIMACIÓN 4	16/10/2024	04/11/2024	121,714.07	854.42	0.00	0.00	0.00%	0.00	139,713.75
ESTIMACIÓN 5	05/11/2024	19/11/2024	27,698.65	0.00	854.42	0.00	0.00%	0.00	33,007.34
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	05/11/2024	19/11/2024	22,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	653.14	25,077.25
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	20/11/2024	05/12/2024	65,313.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	326.57	75,176.34
TOTAL		490,113.96	854.42	854.42	0.00		979.71	1,960.48	565,592.00

Costo de obra: \$568,532.19 (quinientos sesenta y ocho mil quinientos treinta y dos pesos 19/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$0.00 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, Constructora y Arrendadora Censol, S.A. de C.V., representada legalmente por el Ingeniero Enrique Adrián Solano Sánchez Aldana, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvistar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 2 | 4




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 112/2024

documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Luis David Terrazas Trillo**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas


Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas


Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social


Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Social


Ingeniero Luis David Terrazas Trillo
Residente de obra

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 112/2024

Por el contratista


Ingeniero Enrique Adrián Solano Sánchez Aldana
Representante legal de
Constructora Y Arrendadora Censol, S.A. de C.V.
Contratista


Ingeniero Enrique Octavio Ramírez Amaya
Superintendente