



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 114/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

- Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 9 de diciembre de 2024, se procedió al presente acto.
- Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA XX ANIVERSARIO C.C.T.08DPR2209S"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Construnaja, S.A. De C.V.**, representada Legalmente por el **Ingeniero Arturo Navarro Jáquez**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.
- Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo Hernández e Ingeniero Luis Humberto Neri Carrillo**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Arturo Navarro Jáquez**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.
- Datos Básicos** El 21 de agosto de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-EST-FAMU-AT-001 Y 2024-2K016D1-A-15708.
- El día 5 de septiembre de 2024, se formalizo el Contrato número 114/2024, por un monto de \$1,690,941.80 (un millón seiscientos noventa mil novecientos cuarenta y un pesos 80/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 6 de septiembre de 2024 al 4 de diciembre de 2024.
- La fecha real de terminación de los trabajos: 4 de diciembre de 2024.
- Bitácora: fecha de inicio 6 de septiembre de 2024 y fecha de cierre 4 de diciembre de 2024.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 114/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Sofimex, Institución De Garantías, S. A.	2994854	04/12/2024	\$145,739.33

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC I.V.A.)
ANTICIPO							0.00
ESTIMACIÓN 1	06/09/2024	05/10/2024	197,509.33	0.00	0.00%	790.04	228,320.78
ESTIMACIÓN 2	06/10/2024	18/10/2024	252,096.12	0.00	0.00%	1,008.38	291,423.12
ESTIMACIÓN 3	19/10/2024	31/10/2024	291,751.59	0.00	0.00%	1,167.00	337,264.84
ESTIMACIÓN 4	01/11/2024	15/11/2024	408,835.70	0.00	0.00%	1,635.34	472,614.07
ESTIMACIÓN 5	16/11/2024	04/12/2024	97,321.27	0.00	0.00%	389.28	112,503.39
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	16/11/2024	04/12/2024	203,506.45	0.00	0.00%	814.02	235,253.46
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	16/11/2024	04/12/2024	6,372.79	0.00	0.00%	25.50	7,366.94
TOTAL			1,457,393.25	0.00		5,829.56	1,684,746.60

Costo de obra: \$1,690,576.16 (un millón seiscientos noventa mil quinientos setenta y seis pesos 16/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$365.64 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Construnaja, S.A. De C.V.**, representada legalmente por el **Ingeniero Arturo Navarro Jáquez**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Luis Humberto Neri Carrillo**.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 114/2024

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social

Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Social

Luis H. Neri C.
Ingeniero Luis Humberto Neri Carrillo
Residente de obra

Dirección de Obras Públicas



Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 114/2024

Por el contratista

Ingeniero Arturo Navarro Jáquez
Representante legal de
Construnaja, S.A. De C.V.
Contratista

Ingeniero Arturo Navarro Jáquez
Superintendente

Dirección de Obras Públicas