



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 119/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 17 de diciembre de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA."**, los que fueron ejecutados por el contratista, el Ingeniero Luis Manuel González Ituarte, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Guillermo Campos Nava, Ingeniero Perla Aguirre Márquez y Arquitecto Hiram Lozano Hernández, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el Ingeniero Ramiro Parra Vizcarra, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 11 de julio de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FIER-DE-001.

El día 9 de septiembre de 2024, se formalizo el Contrato No. 119/2024, por un monto de \$3,996,093.07 (tres millones novecientos noventa y seis mil noventa y tres pesos 07/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 23 de septiembre de 2024 al 6 de diciembre de 2024.

El día 22 de noviembre de 2024, se formalizo el Convenio Adicional por plazo al Contrato No. 119/2024, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 27 de diciembre de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 13 de diciembre de 2024.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 119/2024

Bitácora: fecha de inicio 23 de septiembre de 2024 y fecha de cierre 13 de diciembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Sofimex, Institución De Garantías, S.A.	2995892	13/12/2024	\$344,248.14

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/L.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/L.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							1,198,827.91
ESTIMACIÓN 1	23/09/2024	23/10/2024	1,034,990.77	310,497.23	30.00%	4,139.96	836,272.55
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXT	23/09/2024	23/10/2024	470,539.67	141,161.90	30.00%	1,882.16	380,196.05
ESTIMACIÓN 3	24/10/2024	15/11/2024	466,721.14	140,016.34	30.00%	1,866.88	377,110.69
ESTIMACIÓN 4	16/11/2024	06/12/2024	1,333,232.78	399,969.83	30.00%	5,332.94	1,077,252.08
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	07/12/2024	13/12/2024	136,997.03	41,827.04	30.53%	547.98	109,849.21
TOTAL			3,442,481.39	1,033,472.34		13,769.92	3,979,508.49

Costo de obra: \$3,993,278.40 (tres millones novecientos noventa y tres mil doscientos setenta y ocho pesos 40/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$2,814.67 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el Ingeniero Luis Manuel González Ituarte, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el Arquitecto Hiram Lozano Hernández.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 119/2024

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas


Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director De Obras Públicas


Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana


Ingeniero Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Urbana


Arquitecto Hiram Lozano Hernández
Residente de obra

Por el contratista


Ingeniero Luis Manuel González Ituarte
Contratista


Ingeniero Ramiro Parra Vizcarra
Superintendente

Dirección de Obras Públicas