



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 122/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **19 de diciembre de 2024**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE SANTO NIÑO)"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **Ingeniero Héctor Castro Chávez**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada**, **Ingeniero Manuel Escobedo Hernández** y **Arquitecta María Monserrat Torres Moreno**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, esta última quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Héctor Castro Chávez**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **31 de julio de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FODESM-AT-052.

El día **14 de octubre de 2024**, se formalizo el Contrato número **122/2024**, por un monto de **\$2,220,349.41** (dos millones doscientos veinte mil trescientos cuarenta y nueve pesos 41/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **21 de octubre de 2024** al **19 de diciembre de 2024**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **16 de diciembre de 2024**.

Bitácora: fecha de inicio **21 de octubre de 2024** y fecha de cierre **16 de diciembre de 2024**.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 122/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	BKY-0021-0236726	16/12/2024	\$191,026.26

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO							666,104.82
ESTIMACIÓN 1	21/10/2024	30/10/2024	846,582.43	253,974.73	30.00%	3,386.32	684,038.61
ESTIMACIÓN 2	31/10/2024	29/11/2024	510,570.17	153,171.05	30.00%	2,042.28	412,540.70
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXT	30/11/2024	10/12/2024	409,404.71	122,821.41	30.00%	1,637.62	330,799.01
ESTIMACIÓN 4	30/11/2024	10/12/2024	12,678.70	3,803.61	30.00%	50.72	10,244.38
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	30/11/2024	10/12/2024	70,762.61	21,228.78	30.00%	283.06	57,176.18
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	11/12/2024	16/12/2024	60,264.00	19,228.71	31.91%	241.06	47,359.88
TOTAL			1,910,262.62	574,228.29		7,641.06	2,208,263.58

Costo de obra: \$2,215,904.64 (dos millones doscientos quince mil novecientos cuatro pesos 64/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$4,444.77 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el Ingeniero Héctor Castro Chávez, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, la Arquitecta María Monserrat Torres Moreno.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 122/2024

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas


Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas


Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social


Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Social


Arquitecta María Monserrat Torres Moreno
Residente de obra

Por el contratista


Ingeniero Héctor Castro Chávez
Contratista


Ingeniero Héctor Castro Chávez
Superintendente

Dirección de Obras Públicas