



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 127/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **2 de enero de 2025**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHÍA DE SAN QUINTÍN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA”**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Apsa Ingeniería, S.A. de C.V.**, representada legalmente por el **Ingeniero Aldo Palma Lucero**, en asociación con la empresa contratista **Constructora Yeparavo, S.A. de C.V.**, representada legalmente por el **Ingeniero Omar Loya González**, y que se reciben por la **Dirección de Obras Públicas**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Guillermo Campos Nava**, **Ingeniera Perla Aguirre Márquez** e **Ingeniero Leninn Jesús Ayala Chávez**, en sus caracteres de **Director de Obras Públicas**, **Subdirector de Infraestructura Urbana**, **Jefa del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana** y **Residente de Obra**, respectivamente, este último quien recibe; por los contratistas, el **Ingeniero Aldo Palma Lucero**, en su calidad de **superintendente de la obra**, quien entrega.

Datos Básicos El **23 de septiembre de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2024-PDM-FODESM-OP-054**.

El día **29 de octubre de 2024**, se formalizo el Contrato número **127/2024**, por un monto de **\$10,299,098.47** (diez millones doscientos noventa y nueve mil noventa y ocho pesos 47/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **3 de noviembre de 2024** al **31 de diciembre de 2024**.

El día **26 de diciembre de 2024**, se formalizo el **Convenio Modificador por Monto** al Contrato número **127/2024**, por un monto de **\$1,156,587.41** (un millón ciento cincuenta y seis mil quinientos ochenta y siete pesos 41/100 M.N.) cantidad que incluye el

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 127/2024

impuesto al valor agregado, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 26 de diciembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 3 de noviembre de 2024 y fecha de cierre 26 de diciembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	4969-00055-6	26/12/2024	\$987,558.02

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO							4,119,639.38
ESTIMACIÓN 1	03/11/2024	30/11/2024	1,518,179.47	607,271.79	40.00%	6,072.72	1,050,580.19
ESTIMACIÓN 2	01/12/2024	06/12/2024	3,601,793.03	1,440,717.21	40.00%	14,407.18	2,492,440.77
ESTIMACIÓN 3	07/12/2024	13/12/2024	1,191,444.29	476,577.72	40.00%	4,765.78	824,479.44
ESTIMACIÓN 4	14/12/2024	20/12/2024	906,620.33	362,648.13	40.00%	3,626.48	627,381.27
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	14/12/2024	20/12/2024	1,660,496.04	664,198.41	40.00%	6,641.98	1,149,063.27
ESTIMACIÓN 6 CONV	21/12/2024	26/12/2024	997,047.01	0.00	0.00%	3,988.18	1,152,586.35
TOTAL			9,875,580.17	3,551,413.26		39,502.32	11,416,170.67

Costo de obra: \$11,455,673.00 (once millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$12.88 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, Apsa Ingeniería, S.A. de C.V., representada legalmente por el Ingeniero Aldo Palma Lucero, en asociación con la empresa contratista Constructora Yeparayo, S.A. de C.V., representada legalmente por el Ingeniero Omar Loya González, declaran haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 2 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 127/2024

documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Leninn Jesús Ayala Chávez**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Ingeniera Perla Aguirre Márquez
Jefa del departamento de Construcción de Infraestructura Urbana

Ingeniero Leninn Jesús Ayala Chávez
Residente de obra


Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 127/2024

Por los contratistas


Ingeniero Aldo Palma Lucero
Representante legal en común de
APSA Ingeniería, S.A. de C.V.
Contratista y Superintendente


Ingeniero Omar Loya González
Representante legal en común de
Constructora Yeparavo, S.A. de C.V.
Contratista



Dirección de Obras Públicas