



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 139/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 28 de enero de 2025, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"Jardín de Niños Teporaca, construcción de domo y cancha"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **Arquitecto Bernardo Alejandro Negrete Hernández**, y que se reciben por la **Dirección de Obras Públicas**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada**, **Ingeniero Manuel Escobedo Hernández** e **Ingeniero Santiago Humberto Prieto Echerivel**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Arquitecto Oscar Osvaldo Chávez Enríquez**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 28 de octubre de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-EST-FAMU-AT-011 Y 2024-2K016D2-A-16020.

El día 25 de noviembre de 2024, se formalizo el Contrato número 139/2024, por un monto de \$1,253,841.87 (un millon doscientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y un pesos 87/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 26 de noviembre de 2024 al 24 de enero de 2025.

La fecha real de terminación de los trabajos: 24 de enero de 2025.

Bitácora: fecha de inicio 26 de noviembre de 2024 y fecha de cierre 24 de enero de 2025.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	3012027	24/01/2025	\$108,089.01

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 139/2024

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO							-
ESTIMACIÓN 1	26/11/2024	10/12/2024	400,449.49	-	0.00%	1,601.80	462,919.61
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC	26/11/2024	10/12/2024	19,767.20	-	0.00%	79.06	22,850.89
ESTIMACIÓN 3	11/12/2024	31/12/2024	523,081.35	-	0.00%	2,092.32	604,682.05
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	01/01/2025	24/01/2025	137,592.02	-	0.00%	550.36	159,056.38
TOTAL			1,080,890.06	0.00		4,323.54	1,249,508.93

Costo de obra: \$1,253,832.47 (un millón doscientos cincuenta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos 47/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$9.40 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el **Arquitecto Bernardo Alejandro Negrete Hernández**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Santiago Humberto Prieto Echerivel**.


La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 139/2024**

Por la Dirección de Obras Públicas


Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director De Obras Públicas


Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social


Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Social


Ingeniero Santiago Humberto Prieto Echerivel
Residente de obra

Por el contratista


Arquitecto Bernardo Alejandro Negrete Hernández
Contratista


Arquitecto Oscar Osvaldo Chávez Enríquez
Superintendente