



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 150/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega – recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00 horas del día 26 de diciembre de 2024**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PLANTEL NO. 10 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C.C.T. 088ECB00120"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **C. Manuel Molina Duran**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo Hernández y Arquitecto Susana Ivonne Rubio Arguelles**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Jesús Heriberto Paz Jurado**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **28 de noviembre de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2024-PDM-FODESM-AT-069**.

El día **12 de diciembre de 2024**, se formalizo el Contrato número **150/2024**, por un monto de **\$1,498,567.51** (un millón cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y siete pesos 51/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **13 de diciembre de 2024 al 28 de diciembre de 2024**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **20 de diciembre de 2024**.

Bitácora: fecha de inicio **13 de diciembre de 2024** y fecha de cierre **20 de diciembre de 2024**.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 150/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Compañía De Garantías México, S.A. De C.V.	BKY-0008-0236682	20/12/2024	\$129,116.04

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							0.00
ESTIMACIÓN 1	13/12/2024	17/12/2024	375,810.75	0.00	0.00%	1,503.24	434,437.23
ESTIMACIÓN 2	18/12/2024	20/12/2024	738,518.00	0.00	0.00%	2,954.08	853,726.80
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC	18/12/2024	20/12/2024	48,024.11	0.00	0.00%	192.10	55,515.87
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	18/12/2024	20/12/2024	128,807.52	0.00	0.00%	515.24	148,901.48
TOTAL			1,291,160.38	0.00		5,164.66	1,492,581.38

Costo de obra: \$1,497,746.04 (un millón cuatrocientos noventa y siete mil setecientos cuarenta y seis pesos 04/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$821.47 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el C. Manuel Molina Duran, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, la Arquitecto Susana Ivonne Rubio Arguelles.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.


Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 150/2024

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas


Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director De Obras Públicas

Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social


Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Social


Arquitecto Susana Ivonne Rubio Arguelles
Residente de obra

Por el contratista


C. Manuel Molina Duran
Contratista


Ingeniero Jesús Heriberto Paz Jurado
Superintendente

Dirección de Obras Públicas