



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 153/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

- Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **24 de marzo de 2025**, se procedió al presente acto.
- Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"Pavimentación con concreto hidráulico en la C. General Luis Terrazas con intervención hidráulica pluvial, en el fraccionamiento Chihuahua"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Desanova, S.A. de C.V.**, representada Legalmente por la **Ingeniera Mayra Berenice Arrieta Ortiz**, y que se reciben por la **Dirección de Obras Públicas**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.
- Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Guillermo Campos Nava**, **Ingeniera Perla Aguirre Márquez** e **Ingeniero Juan Aurelio Jaime Hernández**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefa del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, la **Arquitecta Sandra Patricia Hernández Alanís**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.
- Datos Básicos** El **13 de diciembre de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2024-PDM-33FM-OP-048 Y 2024-PDM-OP-041**.
- El día **20 de diciembre de 2024**, se formalizo el Contrato número **153/2024**, por un monto de **\$754,964.95** (setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos 95/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **20 de diciembre de 2024** al **17 de febrero de 2025**.
- El día **12 de febrero de 2025**, se formalizo el **Convenio Adicional** por plazo al Contrato número **153/2024**, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el **19 de marzo de 2025**.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 153/2024

El 6 de marzo de 2025 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2025-PDMREF/24-OP-AM/002 por ampliación de recursos.

El día 7 de marzo de 2025, se formalizo el **Convenio adicional** por monto al Contrato número 153/2024, por un monto de **\$343,711.00 (trescientos cuarenta y tres mil setecientos once pesos 00/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el **19 de marzo de 2025**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **19 de marzo de 2025**.

Bitácora: fecha de inicio **20 de diciembre de 2024** y fecha de cierre **19 de marzo de 2025**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.	BKY-0021-0248629	19/03/2025	\$94,713.42

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO							-
ESTIMACIÓN 1	20/12/2024	26/12/2024	277,286.46	-	0.00%	1,109.14	320,543.15
ESTIMACIÓN 2	27/12/2024	26/01/2025	24,509.61	-	0.00%	98.04	28,333.11
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXT	27/01/2025	26/02/2025	229,116.22	-	0.00%	916.46	264,858.36
ESTIMACIÓN 4	27/02/2025	19/03/2025	119,919.56	-	0.00%	479.68	138,627.01
ESTIMACIÓN 5 CONV	27/02/2025	19/03/2025	296,302.39	-	0.00%	1,185.20	342,525.57
TOTAL			947,134.24	0.00		3,788.52	1,094,887.20

Costo de obra: \$1,098,675.72 (un millón noventa y ocho mil seiscientos setenta y cinco pesos 72/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.23** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 153/2024**

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Desanova, S.A. de C.V.**, representada legalmente por la **Ingeniera Mayra Berenice Arrieta Ortiz**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Juan Aurelio Jaime Hernández**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas


Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas


Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana


Ingeniera Perla Aguirre Márquez
Jefa del departamento de Construcción de Infraestructura Urbana


Ingeniero Juan Aurelio Jaime Hernández
Residente de obra



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 153/2024

Por el contratista

Ingeniera Mayra Berenice Arrieta Ortiz
Representante legal de
Desanova, S.A. de C.V.
Contratista

Arquitecta Sandra Patricia Hernández Alanís
Superintendente