

ANEXO 2

RESTAURACIÓN DE SANITARIOS EN LA EXHACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN,
EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Avance del periodo del 15/12/2025 al 21/12/2025



N° DE CONTRATO/CONVENIO	153/2026
IMPORTE CONTRATADO	701,170.45
VIGENCIA DEL CONTRATO	05/12/2025 – 28/12/2025
ANTICIPO (0.0%)	N/A
FECHA DE PAGO DE ANTICIPO	N/A

AVANCE FÍSICO REAL	50%
AVANCE FINANCIERO REAL	00.00%
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	60%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	60%
ESTIMADO ACUMULADO	\$00.00



Se instala tubería hidrosanitaria



Demolicion de mampara de concreto



Instalacion de piso de ceramica



Instalacion de recubrimiento ceramico en muro

**NOTA: UTILIZAR LAS HOJAS QUE SEAN NECESARIAS PARA DESCRIBIR EL AVANCE A REPORTAR*