



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 001/2020**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

**Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública**

**Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **24 de febrero** del presente año, se procedió al presente acto.

**Objeto:** Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SECTOR NOR ESTE**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

**Intervienen:** Por la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director de Dirección de Obras Públicas, el **ING. JESUS GARAY RUIZ** en su calidad de Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial y el **ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS** en su calidad de Residente Obra, quien recibe; por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.** el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, en su calidad de Representante Legal y el **ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

**Datos Básicos** Contrato número: **001/2020** de fecha **30 de enero del 2020**.

**Monto**

**Contratado:** Contrato Original: **\$ 4,030,305.83 (CUATRO MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 83/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

**Oficio de Autorización Presupuestal:**

**Municipal:**

**2020-PDM-FODESM-OP-004**

**05 de Febrero de 2020.**



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 001/2020**

Periodo de  
Ejecución:

Contrato Original del 03 de febrero al 02 de abril del 2020.

Fecha real de terminación:

20 de Febrero del 2020.

Bitácora

fecha de inicio 03/02/2020 fecha de nota de termino de los trabajos 20/02/2020.

|                                                                |                                             |                           |                     |                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| Garantía de cumplimiento,<br>De defectos y/o<br>Vicios cultos: | SOFIMEX<br>INSTITUCION DE<br>GARANTIAS S.A. | No. Fianza<br><br>2493813 | Fecha<br>20/02/2020 | Importe<br>\$401,111.79 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|

Relación de pagos de estimaciones:

contrato original

| No. De estim.          | Periodo    |            | Monto de<br>estimación (s/iva) | Amort. (s/iva) | Factor de<br>amort. | Retenido<br>Imp. Al millar<br>4.0% | Alcance liquido<br>(inc. Iva) |
|------------------------|------------|------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| EST. 1                 | 03/02/2020 | 06/02/2020 | 1,025,390.23                   | -              | -                   | 4,101.56                           | \$1,185,351.11                |
| EST. 2                 | 07/02/2020 | 12/02/2020 | 1,576,866.62                   | -              | -                   | 6,307.46                           | \$1,822,857.82                |
| EST. 3                 | 13/02/2020 | 17/02/2020 | 1,274,042.79                   | -              | -                   | 5,096.18                           | \$1,472,793.46                |
| EST. 4                 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | 109,194.63                     | -              | -                   | 436.78                             | \$126,228.99                  |
| EST. 5 CONV<br>MOD EXC | 18/02/2020 | 20/02/2020 | 25,623.62                      | -              | -                   | 102.50                             | \$29,620.90                   |
| Total                  |            |            | 4,011,117.89                   |                |                     | 16,044.48                          | \$4,636,852.28                |

**Costo de obra: \$4,652,896.76 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$22,258.00 (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 001/2020**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JESÚS GARAY RUIZ  
JEFE DEL DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL

ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS  
RESIDENTE DE OBRA

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ  
CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE LEGAL

ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS  
SUPERINTENDENTE DE OBRA