



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 004/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **03 de abril** del presente año, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **REHABILITACION CON MORTERO ASFÁLTICO EN VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SECTOR SUR OESTE**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. JAIME JAVIER SOLÍS GARCÍA**, en asociación con **PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ S.A. DE C.V.** representada legalmente por el **ING. ARTURO ARMENDÁRIZ CHAPARRO**, a quien en lo sucesivo se denominara como "**El contratista**" y conjuntamente como "**Ambas partes**", y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director de Dirección de Obras Públicas, el **ING. JESUS GARAY RUIZ** en su calidad de Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial y el **ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ**, en su calidad de Residente Obra, quien recibe; por el contratista el **ING. JAIME JAVIER SOLÍS GARCÍA** y el **ING. ARTURO ARMENDÁRIZ CHAPARRO** en su calidad de Representantes Legales y el **ING. JAVIER GERMES MUELA** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **004/2020** de fecha **04 de febrero del 2020**.

Monto

Contratado: Contrato Original: **\$4, 024,652.44 (CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:

Municipal:

2020-PDM-FODESM-OP-003

04 de febrero de 2020.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 004/2020

**Periodo de
Ejecución:**

Contrato Original del 05 de febrero al 04 de abril del 2020.

Fecha real de terminación:

27 de marzo del 2020.

Bitácora

fecha de inicio 05/02/2020 fecha de nota de termino de los trabajos 27/03/2020.

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A	No. Fianza 2075630	Fecha 27/03/2020	Importe \$390,441.34
--	--	-----------------------	---------------------	-------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

contrato original

No. De estim.	Periodo		Monto de estimación (s/iva)	Amort. (s/iva)	Factor de amort.	Retenido Imp. Al millar 4.0%	Alcance líquido (inc. Iva)
Estimación 1	05/02/2020	14/02/2020	\$622,176.07			\$2,488.70	\$719,235.54
Estimación 2	15/02/2020	21/02/2020	\$242,968.35			\$971.88	\$280,871.41
Estimación 3	22/02/2020	06/03/2020	\$918,248.45			\$3,673.00	\$1,061,495.20
Estimación 4	07/03/2020	20/03/2020	\$1,829,917.28			\$7,319.66	\$2,115,384.38
Estimación 5	21/03/2020	27/03/2020	\$291,103.30			\$1,164.42	\$336,515.41
Total						\$15,617.66	\$4,513,501.94

Costo de obra: \$4, 529,119.60 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$139,477.23 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 23/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. JAIME JAVIER SOLÍS GARCÍA**, en asociación con **PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ S.A. DE C.V.** representada legalmente por el **ING. ARTURO ARMENDÁRIZ CHAPARRO**, a quien en lo sucesivo se denominara como **"El contratista"** y conjuntamente como **"Ambas partes"**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021


DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 004/2020


La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JESÚS GARAY RUIZ
JEFE DEL DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL



ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 004/2020


POR LA EMPRESA CONTRATISTA



ING. JAIME JAVIER SOLÍS GARCÍA
STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



ING. ARTURO ARMENDÁRIZ CHAPARRO
PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



ING. JAVIER GERMES MUELA
SUPERINTENDENTE DE OBRA