



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 011/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 77 y 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **13 DE NOVIEMBRE DE 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos al **CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR Y DESINCORPORACIÓN EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA EN ASOCIACIÓN CON GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V.** Representada legalmente por la **ARQ. MARÍA DE LOURDES PRADO CABRERA** **ASI COMO CON INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por la **C. NUBIA LINDAY MÉNDEZ MARISCAL** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de **DIRECTOR**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de **SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**, el **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO** en su calidad de **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA**, el **ING. SERGIO GARCÍA CÁRDENAS** como residente de obra, quien recibe por la empresa contratista **STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V. ASI COMO CON INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.** Como Representante Común el **ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA** y la **ING. IRIS SIOMARA SINECIO TRUJILLO** en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos:
Monto

Contrato número: 011/2020 de fecha 24 DE FEBRERO DE 2020

Contratado:

Contrato original: \$76,948,848.19 (SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N), cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Que con fecha **06 de abril de 2020**, se emitió el Acuerdo de Reprogramación del Plazo de Ejecución del contrato 011/2020, por caso fortuito o causa de Fuerza Mayor, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra el día **20 de septiembre de 2020**.

Que en fecha **18 de septiembre de 2020** se firmó el Convenio Modificadorio por Plazo dicha modificación represento el 17.14% del plazo pactado en el contrato de obra pública, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día **26 de octubre de 2020**.

Que en fecha **26 de octubre de 2020**, se firmó el Convenio Modificadorio por Monto y Plazo al contrato de obra pública 011/2020 por un importe de **\$631,748.16 (seiscientos treinta y un mil setecientos cuarenta y ocho pesos 16/100 M.N.)**, más el correspondiente impuesto al valor agregado y se amplía el plazo de ejecución de 10 días naturales adicionales, quedando como fecha de término de los trabajos el día **05 de noviembre de 2020**.

Que el día **30 de octubre de 2020** se firmó el Acuerdo de Suspensión temporal la totalidad de la obra, ya que se requiere la ejecución de trabajos adicionales no contemplados dentro del proyecto ni en el catálogo original a partir del día **02 de noviembre del 2020**.

Se hace mención, que está en espera de autorización, el **Convenio Modificadorio por Monto** al contrato de obra pública 011/2020 por un importe de **\$1,099,314.18 (un millón noventa y nueve mil trescientos catorce pesos 18/100 M.N.)**, más el correspondiente impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatat:

Municipal:

2020-PDFN-OP-001	09 DE ENERO DE 2020
2020-PDM-OP-001	09 DE ENERO DE 2020

Periodo de
Ejecución:

Contrato original **24 DE FEBRERO DE 2020 AL 21 DE AGOSTO DE 2020**

Fecha Real de
Terminación:

01 DE NOVIEMBRE DE 2020

Bitácora:

Fecha de inicio:

24 de febrero de 2020

Fecha de cierre: 01 de noviembre de 2020



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA	2120166	fecha 01 DE NOVIEMBRE DE 2020	importe \$7,851,233.76
--	--------	---------	----------------------------------	---------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	AMORT. (S/IVA)	RETENIDO IMP. AL MILLA CMIC 2.0%	RETENIDO IMP. AL MILLA DIF 2.0%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
Anticipo							\$35,704,265.55
Estimación 1	feb. 24 del 2020	mar. 24 del 2020	4,966,926.16	1,986,770.46	9,933.85	9,933.85	3,437,112.91
Estimación 2	mar. 25 del 2020	abr. 18 del 2020	4,808,392.45	1,923,356.98	9,616.78	9,616.78	3,327,407.59
Estimación 3	abr. 19 del 2020	abr. 30 del 2020	6,762,196.91	2,704,878.76	13,524.39	13,524.39	4,679,440.27
Estimación 4	may. 1 del 2020	may. 15 del 2020	6,665,637.12	2,666,254.85	13,331.27	13,331.27	4,612,620.89
Estimación 5	may. 16 del 2020	jun. 14 del 2020	18,267,356.00	7,306,942.40	36,534.71	36,534.71	12,641,010.36
Estimación 6	jun. 15 del 2020	jul. 14 del 2020	7,895,562.35	3,158,224.94	15,791.12	15,791.12	5,463,729.16
Estimación 7	jul. 15 del 2020	jul. 24 del 2020	4,375,762.62	1,750,305.05	8,751.53	8,751.53	3,028,027.72
Estimación 8	jul. 25 del 2020	ago. 15 del 2020	4,409,878.64	1,763,951.46	8,819.76	8,819.76	3,051,636.01
Estimación 9	ago. 16 del 2020	sep. 14 del 2020	2,012,929.10	805,171.64	4,025.86	4,025.86	1,392,946.93
Estimación 10 CONV MOD EXC	ago. 16 del 2020	sep. 14 del 2020	2,701,043.32	1,080,417.33	5,402.09	5,402.09	1,869,121.97
Estimación 11	sep. 15 del 2020	sep. 30 del 2020	2,845,314.26	1,138,125.70	5,690.63	5,690.63	1,968,957.47
Estimación 12	oct. 1 del 2020	oct. 26 del 2020	2,072,018.56	828,807.42	4,144.04	4,144.04	1,433,836.84
Estimación 13 CONV MOD EXC	oct. 1 del 2020	oct. 26 del 2020	2,851,189.96	1,140,475.98	5,702.38	5,702.38	1,973,023.46
Estimación 14 CONV	oct. 1 del 2020	oct. 26 del 2020	6,314,640.74	2,525,856.30	12,629.28	12,629.28	4,369,731.39



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MOD EXT (CIERRE DE CONTRATO)							
Estimación 15 CONVENIO	oct. 27 del 2020	nov. 1 del 2020	452,937.22	0.00	905.87	905.87	523,595.44
Estimación 1 BIS (EST 1 Y 2)	mar. 1 del 2020	mar. 31 del 2020	71,071.78	0.00	142.14	142.14	82,158.98
Estimación 2 BIS (EST 2 Y 3)	abr. 1 del 2020	abr. 30 del 2020	160,525.57	0.00	321.05	321.05	185,567.56
Estimación 3 BIS (EST 4 Y 5)	may. 1 del 2020	may. 31 del 2020	243,454.60	0.00	486.91	486.91	281,433.51
Estimación 4 BIS (EST 5 Y 6)	jun. 1 del 2020	jun. 30 del 2020	194,814.47	0.00	389.63	389.63	225,205.52
Estimación 5 BIS (EST 6, 7 y 8)	jul. 1 del 2020	jul. 31 del 2020	119,118.91	0.00	238.24	238.24	137,701.45
Estimación 6 BIS (EST 8, 9 y 10)	ago. 1 del 2020	ago. 31 del 2020	97,472.00	0.00	194.94	194.94	112,677.64
Estimación 7 BIS (EST 9, 10 y 11)	sep. 1 del 2020	sep. 30 del 2020	94,472.37	0.00	188.94	188.94	109,210.07
Estimación 8 BIS (EST 12, 13 y 14)	oct. 1 del 2020	oct. 26 del 2020	120,020.23	0.00	240.04	240.04	138,743.39
Estimación 9 BIS (EST 15) (ULTIMA)	oct. 27 del 2020	nov. 1 del 2020	9,602.27	0.00	19.20	19.20	11,100.23
Total			\$78,512,337.61	\$30,779,539.27	157,024.65	\$157,024.65	\$90,760,262.31

Nota:

Las estimaciones de la 1 a la 8 están tramitadas y pagadas; de la 9 a la 15 están en trámite de pago; y con respecto a las estimaciones de la 1 Bis a la 9 Bis (ajuste de costos) el contratista presentó solicitud de ajuste de costos para las estimaciones 1 a la 15, de las cuales se espera autorización del recurso para realizar el trámite de pago correspondiente.

En relación al pago de la Obra se pagó por:



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Trabajos ejecutados: \$ 89,786,071.08 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.)

Ajuste de Costos: \$ 1,288,240.53 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 53/100 M.N.)

Costo de la obra es de: \$91,074,311.61 (NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 61/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.


En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$18,494.34 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.),** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V. ASI COMO CON INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.** Como Representante Común el **ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **ING. SERGIO GARCÍA CÁRDENAS**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**



**ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA**



**ING. SERGIO GARCÍA CÁRDENAS
RESIDENTE DE OBRA**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



**ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA
REPRESENTANTE COMÚN
STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO ASESOR EN
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V. ASI COMO CON
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.**



**ING. IRIS SIOMARA SINECIO TRUJILLO
SUPERINTENDENTE DE OBRA**

