



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 016/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **30 de Octubre del 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL CANTERA (CALLE N CUERVO COL. RECURSOS HIDRÁULICOS)"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.** representada Legalmente por el **C. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, en su calidad de Director, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**, en su calidad de Jefe de Departamento de Construcción Urbana y el **ING. LUIS ARTURO LÓPEZ RÍOS**, en su calidad de Residente de Obra, quien recibe; por el **C. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**, en su calidad de Representante Legal y el **ING. HÉCTOR DANIEL BECERRA RODRÍGUEZ** en su calidad de Superintendente de la Obra, quien entrega.

Datos Básicos El día **03 de marzo de 2020**, se formalizo el Contrato número **016/2020**, por un monto de **\$ 4'246,991.60** (Cuatro millones doscientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y un pesos 60/100 M.N.) cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios de Autorización Presupuestal:

Municipal: 2020-PDM-PCAMREF/19-OP-015

30 de enero de 2020.

Periodo de Ejecución: Del 05 de marzo de 2020 al 02 de julio de 2020.

Acuerdo de Diferimiento Del 30 de marzo de 2020 al 27 de julio de 2020.

Acuerdo de Reprogramación Al 26 de agosto de 2020.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 016/2020

Convenio Adicional por Plazo

Al 25 de octubre de 2020.

La fecha real de terminación de los trabajos: **25 de octubre de 2020.**

Bitácora: fecha de inicio **05/mar/2020** fecha de nota de término de los trabajos **25/oct/2020.**

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0008-0063465	25 de octubre de 2020	\$ 375,712.88 S/I.V.A.

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTO R DE AMOR T.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO			\$1,698,796.64				\$1,970,604.10
ESTIMACIÓN 1	30/03/2020	29/04/2020	\$425,949.52	\$170,379.81	40%	\$1,703.80	\$294,757.07
ESTIMACIÓN 2	30/04/2020	29/05/2020	\$161,170.02	\$64,468.01	40%	\$644.68	\$111,529.65
ESTIMACIÓN 3	30/04/2020	29/05/2020	\$833,549.28	\$333,419.71	40%	\$3,334.20	\$576,816.10
ESTIMACIÓN 4	30/05/2020	28/06/2020	\$319,350.40	\$127,740.16	40%	\$1,277.40	\$220,990.48
ESTIMACIÓN 5	30/05/2020	28/06/2020	\$36,652.57	\$14,661.03	40%	\$146.61	\$25,363.58
ESTIMACIÓN 6	30/05/2020	28/06/2020	\$601,955.73	\$240,782.29	40%	\$2,407.82	\$416,553.37
ESTIMACIÓN 7	29/06/2020	15/07/2020	\$371,075.06	\$148,430.02	40%	\$1,484.30	\$256,783.94
ESTIMACIÓN 8	16/07/2020	31/07/2020	\$86,908.39	\$34,763.36	40%	\$347.63	\$60,140.61
ESTIMACIÓN 9	16/07/2020	31/07/2020	\$78,467.60	\$31,387.04	40%	\$313.87	\$54,299.58
ESTIMACIÓN 10	16/07/2020	31/07/2020	\$151,426.68	\$60,570.67	40%	\$605.71	\$104,787.26
ESTIMACIÓN 11	01/08/2020	31/08/2020	\$286,017.81	\$228,814.25	40%	\$1,144.07	\$65,212.06
ESTIMACIÓN 12	01/09/2020	15/09/2020	\$306,852.21	\$243,380.28	40%	\$1,227.41	\$72,400.03
ESTIMACIÓN 13	16/09/2020	30/09/2020	\$21,413.08		40%	\$85.65	\$24,753.52
ESTIMACIÓN 14	01/10/2020	25/10/2020	\$76,340.45		40%	\$305.36	\$88,249.56
Total			\$3,757,128.80	\$1,698,796.63	40%	\$15,028.52	\$4,343,240.90

Costo de obra: \$4'358,269.40 (Cuatro millones trescientos cincuenta y ocho mil doscientos sesenta y nueve pesos 40/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$568,240.86** (Quinientos sesenta y ocho mil doscientos cuarenta pesos 86/100 M.N.).

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 016/2020**

Así como también se hace constar que el contratista **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.** representada legalmente por el **C. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. LUIS ARTURO LÓPEZ RÍOS
RESIDENTE DE OBRA






CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 016/2020**

POR EL CONTRATISTA



**C. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**



**ING. HÉCTOR DANIEL BECERRA RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA**