



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 020/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **16 de noviembre de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la: **CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA CENTRO DE PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA SAN FELIPE, ASOCIACION CIVIL**, los que fueron ejecutados por el contratista **ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de DIRECTOR, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, el **ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN** en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Social, EL **ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS** como residente de obra, quien recibe; por el contratista **ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA** y a su vez en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **020/2020** de fecha **20 DE MARZO DE 2020**

Monto

Contratado: Contrato original: **\$2,273,897.29 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatel:

Municipal: **2020-PDM-PEPDREF/18-OP-001** **17 DE FEBRERO DE 2020**

Periodo de Ejecución:

Contrato original **DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JULIO DE 2020**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

**Acuerdo de
Diferimiento:**

QUE CON FECHA **21 DE ABRIL DE 2020**, SE FIRMO EL ACUERDO DE DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION, DE LA OBRA CITADA POR PAGO TARDIO DEL ANTICIPO, ESTABLECIENDOSE COMO NUEVAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA LOS DIAS DEL **21 DE ABRIL DE 2020 AL 18 DE AGOSTO DE 2020**.

**Acuerdo de
Suspensión:**

QUE CON FECHA **14 DE JULIO DE 2020**, SE DICTO ACUERDO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, A PARTIR DEL DÍA **15 DE JULIO DE 2020**, DEBIDO A QUE, A LA FECHA NO SE HA CUBIERTO EL TOTAL DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 CON PERIODOS DEL 21 DE ABRIL Y 21 DE MAYO DE 2020 RESPECTIVAMENTE.

**Acuerdo de
Levantamiento:**

QUE CON FECHA **08 DE SEPTIEMBRE DE 2020**, SE DICTO ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE LOS TRABAJOS, YA QUE SE REALIZO EL PAGO DE LAS ESTRIMACIONES DE OBRA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A PARTIR DEL DÍA **09 SEPTIEMBRE DE 2020**, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EL DIA **14 DE SEPTIEMBRE DE 2020**.

**Fecha Real de
Terminación:**

09 DE NOVIEMBRE DE 2020

Bitácora:

Fecha de inicio: 21 DE ABRIL DE 2020

Fecha de cierre: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA	No. fianza BKY-0021-0066428	fecha 09 de noviembre de 2020	importe \$217,102.56
--	--------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	AMORT. (S/IVA)	CMIC .20%	DIF .20%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
Anticipo							791,316.25
ESTIMACIÓN 1	21/04/2020	20/05/2020	661,782.28		1,323.56	534,720.10	534,720.10
ESTIMACIÓN 2	21/05/2020	20/06/2020	458,173.23		916.35	370,203.96	370,203.96



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

ESTIMACIÓN 3	21/06/2020	14/07/2020	176,636.78	6,362.20	353.27	136,360.33	136,360.33
ESTIMACIÓN 4	09/09/2020	08/10/2020	276,497.46	191.10	565.34	228,396.19	228,396.19
ESTIMACIÓN 5	09/10/2020	13/10/2020	13,704.40		27.79	11,227.57	11,227.57
ESTIMACIÓN 6 conv mod ext	09/10/2020	13/10/2020	263,254.59		526.51	211,580.22	211,580.22
ESTIMACIÓN 7	14/10/2020	09/11/2020	174,027.57		348.06	139,437.43	139,437.43
ESTIMACIÓN 8 conv mod exc	14/10/2020	09/11/2020	48,232.43		96.46	38,971.81	38,971.81
ESTIMACIÓN 9 conv mod exc	14/10/2020	09/11/2020	98,716.85		197.43	46,177.93	46,177.93
Total			\$2,171,025.59	\$6,553.30	\$4,354.77	\$4,354.77	\$2,508,391.79

Costo De Obra: \$2,518,389.68 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, el monto a cancelar es de **\$119,331.16 (CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 16/100 M.N.).**

Así como también se hace constar que el contratista **ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra **ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE LA D.O.P.M.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**




ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL




ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL



ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA
SUPERINTENDENTE