



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 030/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **09 de Noviembre de 2020** del presente año, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE ZONA NORTE (134, 745.31 M2) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director de Dirección de Obras Públicas, el **ING. JESUS GARAY RUIZ** en su calidad de Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial y el **ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO**, en su calidad de Residente Obra, quien recibe; por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.** y el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, en su calidad de Representante Legal y el **ARQ. FERNANDO RAMÍREZ CHÁVEZ** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **030/2020** de fecha **16 de abril del 2020**.

Monto

Contratado: Contrato Original: **\$15, 320,277.55 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Convenio por monto: **\$628,456.12 (SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 030/2020

Municipal:

2020-PDM-FODESM-OP-024
2020-PDM-FODESM-OP-M-028
2020-PDM-FODESM-OP-M-037

05 de Marzo de 2020.
10 de Junio de 2020.
01 de Julio de 2020.

Periodo de
Ejecución:

Contrato Original del 16 de abril al 12 de octubre del 2020.
Periodo diferido al 31 de octubre del 2020.

Fecha real de terminación:

30 de octubre del 2020.

Bitácora fecha de inicio 16/04/2020 fecha de nota de termino de los trabajos 30/10/2020.

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	SOFIMEX	No. Fianza 2515447	Fecha 30/10/2020	Importe \$1,594,762.36
--	---------	-----------------------	---------------------	---------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

contrato original

No. De estim.	Periodo		Monto de estimación (s/iva)	Amort. (s/iva)	Factor de amort.	Retenido Imp. Al millar 4.0%	Alcance liquido (inc. Iva)
Anticipo							\$5,331,456.59
Estimación 1	16/04/2020	06/05/2020	\$1,980,757.11	\$594,227.13	30%	\$7,923.02	\$1,600,451.76
Estimación 2	07/05/2020	23/05/2020	\$1,869,443.53	\$560,833.06	30%	\$7,477.78	\$1,510,510.37
Estimación 3	24/05/2020	08/06/2020	\$1,856,299.57	\$556,868.87	30%	\$7,424.92	\$1,499,833.49
Estimación 4	09/06/2020	26/06/2020	\$901,172.17	\$270,351.65	30%	\$3,604.68	\$728,147.12
Estimación 5	27/06/2020	26/07/2020	\$891,543.73	\$267,463.12	30%	\$3,566.18	\$720,367.33
Estimación 6	27/07/2020	21/08/2020	\$2,022,536.78	\$606,761.03	30%	\$8,090.14	\$1,634,209.73
Estimación 7	22/08/2020	04/09/2020	\$1,225,600.69	\$367,680.21	30%	\$4,902.40	\$990,285.36
Estimación 8	05/09/2020	18/09/2020	\$1,691,573.06	\$507,471.92	30%	\$6,766.30	\$1,366,791.02
Estimación 9	19/09/2020	12/10/2020	\$1,419,961.72	\$425,988.52	30%	\$5,679.84	\$1,147,329.08
Estimación 10 Conv mod x exc	19/09/2020	12/10/2020	\$1,461,429.11	\$438,437.76	30%	\$5,845.72	\$1,180,824.25
Estimación 11 Conv mod x monto	13/10/2020	30/10/2020	\$566,133.30	-	-	\$2,264.54	\$654,450.09



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 030/2020

Estimación 12 conv mod x monto	13/10/2020	30/10/2020	\$61,242.84	-	-	\$244.98	\$70,796.71
Total			\$15,947,623.61	\$4,596,083.27		\$63,790.50	\$18,435,452.90

Costo de obra: \$18,499,243.39 (DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$1,287.67 (MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.


La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JESÚS GARAY RUIZ
JEFE DEL DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 030/2020

ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO RAMIREZ CHAVEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA