



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 032/2020**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

**Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública**

**Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **18 de noviembre** del presente año, se procedió al presente acto.

**Objeto:** Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **PROGRAMA DE BACHEO MUNICIPAL 2020 ZONA SUR**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. JOSE ALBERTO CORDERO PORTILLO** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

**Intervienen:** Por la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director de Obras Públicas, el **ING. JESUS GARAY RUIZ** en su calidad de Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial y el **ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ**, en su calidad de Residente Obra, quien recibe; por el contratista el **C. JOSE ALBERTO CORDERO PORTILLO**, en su calidad de Representante Legal y el **ING. ADRIAN SOLIS GARIBAY** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

**Datos Básicos** Contrato número: **032/2020** de fecha **23 de abril del 2020**.

**Monto**  
**Contratado:** Contrato Original: **\$11, 237,430.57 (ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

**Oficio de Autorización Presupuestal:**

**Municipal:**

2020-PDM-FODESM-OP-010  
2020-PDM-FODESM-OP-C/013  
2020-PDM-FODESM-OP-M-054

20 de febrero de 2020  
29 de Julio de 2020  
17 de noviembre de 2020



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 032/2020**

Periodo de  
Ejecución:

Contrato Original del 23 de abril al 18 de diciembre del 2020.

Fecha real de terminación:

11 de noviembre del 2020.

Bitácora fecha de inicio 23/04/2020 fecha de nota de termino de los trabajos 11/11/2020.

|                                                                |                                                       |                           |                     |                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| Garantía de cumplimiento,<br>De defectos y/o<br>Vicios cultos: | TOKIO MARINE<br>HCC MEXICO<br>COMPAÑIA<br>AFIANZADORA | No. Fianza<br>015705-0000 | Fecha<br>11/11/2020 | Importe<br>\$1,002,694.02 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|

Relación de pagos de estimaciones:

contrato original

| No. De estim.                | Periodo    |            | Monto de<br>estimación (s/iva) | Amort. (s/iva) | Factor de<br>amort. | Retenido<br>Imp. Al millar<br>4.0% | Alcance liquido<br>(inc. Iva) |
|------------------------------|------------|------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                              |            |            |                                |                |                     |                                    | \$5,214,167.78                |
| Estimación 1                 | 23/04/2020 | 22/05/2020 | \$1,083,629.82                 | \$433,451.93   | 40%                 | \$4,334.52                         | \$749,871.83                  |
| Estimación 2                 | 23/05/2020 | 19/06/2020 | \$1,938,418.56                 | \$775,367.42   | 40%                 | \$7,753.68                         | \$1,341,385.64                |
| Estimación 3                 | 20/06/2020 | 17/07/2020 | \$1,938,418.56                 | \$775,367.42   | 40%                 | \$7,753.68                         | \$1,341,385.64                |
| Estimación 4                 | 18/07/2020 | 31/07/2020 | \$551,910.84                   | \$220,764.34   | 40%                 | \$2,207.64                         | \$381,922.30                  |
| Estimación 5                 | 01/08/2020 | 26/08/2020 | \$974,694.64                   | \$389,877.86   | 40%                 | \$3,898.78                         | \$674,488.68                  |
| Estimación 6<br>Conv mod exc | 01/08/2020 | 26/08/2020 | \$194,068.8                    | \$77,627.52    | 40%                 | \$776.28                           | \$134,295.60                  |
| Estimación 7                 | 27/08/2020 | 11/09/2020 | \$646,139.52                   | \$258,455.81   | 40%                 | \$2,584.56                         | \$447,128.54                  |
| Estimación 8                 | 12/09/2020 | 01/10/2020 | \$710,761.26                   | \$426,456.76   | -                   | \$2,843.04                         | \$326,950.18                  |
| Estimación 9                 | 02/10/2020 | 21/10/2020 | \$1,198,050.36                 | \$718,830.22   | -                   | \$4,792.20                         | \$551,103.16                  |
| Estimación 10                | 22/10/2020 | 11/11/2020 | \$790,847.85                   | \$418,772.94   | -                   | \$3,163.40                         | \$428,443.50                  |
| Total                        |            |            | \$10,026,940.21                | \$4,494,972.22 |                     | \$40,107.78                        | \$11,591,142.85               |

Costo de obra: \$ 11, 631,250.64 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 64/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$1, 404,168.82 (UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 032/2020**

Así como también se hace constar que la empresa contratista **EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. JOSE ALBERTO CORDERO PORTILLO**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JESÚS GARAY RUIZ  
JEFE DEL DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL

ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNÁNDEZ  
RESIDENTE DE OBRA




**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021


DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 032/2020**


POR LA EMPRESA CONTRATISTA



C. JOSE ALBERTO CORDERO PORTILLO  
EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE LEGAL



ING. ADRIAN SOLIS GARIBAY  
SUPERINTENDENTE DE OBRA



*[Handwritten signature]*