



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 034/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **12 de noviembre** del presente año, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN AVENIDAS DE ZONA NORTE (67,000.00 M2) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN VIAL. LOS NOGALES (14,700.00 M2) Y REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE RIO PANUCO (6,500.00 M2)**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. JOSE ALBERTO CORDERO PORTILLO** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director de Obras Públicas, el **ING. JESUS GARAY RUIZ** en su calidad de Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial y el **ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ**, en su calidad de Residente Obra, quien recibe; por el contratista el **C. JOSE ALBERTO CORDERO PORTILLO**, en su calidad de Representante Legal y el **ING. OSCAR ALAN MONTES PEREZ** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **034/2020** de fecha **27 de abril del 2020**.

Monto
Contratado: Contrato Original: **\$9,913,363.73 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Convenio
Modificatorio Convenio Modificatorio por Monto al Contrato de Obras Pública a precios unitarios y tiempo determinado por un importe de **\$ 526,170.75 (QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS 75/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado

Convenio



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 034/2020

Modificatorio Convenio Modificatorio por Monto y Plazo al Contrato de Obras Pública a precios unitarios y tiempo determinado por un importe de \$ 681,239.68 (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado

Oficio de Autorización Presupuestal:
Municipal:

2020-PDM-FODESM-OP-015	05 de marzo de 2020.
2020-PDM-FODESM-OP-020	05 de marzo de 2020
2020-PDM-FODESM-OP-021	05 de marzo de 2020
2020-PDM-FODESM-OP-M-011	31 de marzo de 2020
2020-PDM-FODESM-OP-M-042	10 de julio de 2020
2020-PDM-FODESM-OP-M-043	10 de julio de 2020
2020-PDM-FODESM-OP-C-018	22 de septiembre de 2020
2020-PDM-FODESM-OP-C-019	22 de septiembre de 2020
2020-PDM-FODESM-OP-AM-008	02 de octubre de 2020

Periodo de Ejecución: Contrato Original del 27 de abril al 22 de noviembre del 2020.
Ampliación de plazo Convenio modificatorio por plazo al 07 de Diciembre de 2020

Fecha real de terminación: 05 de noviembre del 2020.

Bitácora fecha de inicio 27/04/2020 fecha de nota de termino de los trabajos 05/11/2020.

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	No. Fianza 015235-00000	Fecha 05/11/2020	Importe \$ 1,087,511.89
--	---	----------------------------	---------------------	----------------------------

Relación de pagos de estimaciones: contrato original

No. De estim.	Periodo	Monto de estimación (s/iva)	Amort. (s/iva)	Factor de amort.	Retenido Imp. Al millar 4.0%	Alcance liquido (inc. Iva)
						\$4,599,800.77
Estimación 1	27/04/2020 25/05/2020	\$6,696,214.77	\$2,678,485.91	40%	\$26,784.86	\$4,633,780.62



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 034/2020

Estimación 2	26/05/2020	05/06/2020	\$1,568,336.26	\$627,334.50	40%	\$6,273.34	\$1,085,288.70
Estimación 3	06/06/2020	12/06/2020	\$634,815.12	\$253,926.05	40%	\$2,539.26	\$439,292.06
Estimación 4	13/06/2020	26/06/2020	\$561,920.32	\$224,768.13	40%	\$2,247.68	\$388,848.86
Estimación 5	27/06/2020	10/07/2020	\$119,638.26	\$47,855.30	40%	\$478.56	\$82,789.67
Estimación 6	11/07/2020	24/07/2020	\$49,888.44	\$19,955.38	40%	\$199.56	\$34,522.79
Estimación 7 conv mod exc	11/07/2020	24/07/2020	\$33,974.33	\$13,589.73	40%	\$135.90	\$23,510.24
Estimación 8	25/07/2020	07/08/2020	\$17,245.14	\$6,898.06	40%	\$68.98	\$11,933.63
Estimación 9	08/08/2020	21/08/2020	\$89,628.47	\$35,851.39	40%	\$358.52	\$62,022.89
Estimación 10 conv mod exc	08/08/2020	21/08/2020	\$24,635.33	\$9,854.13	40%	\$98.54	\$17,047.65
Estimación 11	22/08/2020	31/08/2020	\$0.01	-	40%	-	\$0.01
Estimación 12 conv mod exc	01/09/2020	30/09/2020	\$117,037.06	\$46,826.91	40%	\$468.14	\$80,975.63
Estimación 13 Conv por monto	01/10/2020	15/10/2020	\$525,866.51	-	-	\$2,103.46	\$607,901.69
Estimación 14 conv por monto	16/10/2020	05/11/2020	\$435,918.93	-	-	\$1,743.68	\$503,922.28
Total			\$10,875,118.95	\$3,965,345.49		\$43,500.48	\$12,571,637.49

Costo de obra: \$ 12,615,137.97 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$284,960.05 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 05/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. JOSE ALBERTO CORDERO PORTILLO**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 034/2020**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JESÚS GARAY RUIZ
JEFE DEL DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL

ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. JOSÉ ALBERTO CORDERO PORTILLO
EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. OSCAR ALAN MONTES PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA