



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 040/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **30 de junio de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **EMILIO RH, S. DE R.L. MI.**, representada Legalmente por el **ING. EMILIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. EMILIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **23 de marzo de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-33FM-DU-035**.

El día **29 de abril de 2020**, se formalizo el Contrato número **040/2020**, por un monto de **\$623,667.83** (seiscientos veintitrés mil seiscientos sesenta y siete pesos **83/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **29 de abril de 2020** al **27 de junio de 2020**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **27 de junio de 2020**.

Bitácora: fecha de inicio **29 de abril de 2020** y fecha de cierre **27 de junio de 2020**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARATÍAS, S.A.	2479563	27/06/2020	\$53,764.46



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 040/2020

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (\$/I.V.A.)	AMORT. (\$/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							249,467.13
ESTIMACIÓN 1	29/04/2020	28/05/2020	391,683.89	156,673.56	40.00%	1,566.74	271,045.24
ESTIMACIÓN 2	29/05/2020	23/06/2020	124,910.20	49,964.08	40.00%	499.64	86,437.86
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC	24/06/2020	27/06/2020	21,050.51	8,420.23	40.00%	84.20	14,566.92
TOTAL			537,644.60	215,057.87		2,150.58	621,517.15

Costo de obra: \$623,667.73 (seiscientos veintitrés mil seiscientos sesenta y siete pesos 73/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.10** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **EMILIO RH, S. DE R.L. MI.**, representada legalmente por el **ING. EMILIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 040/2020**



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN




ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



ING. EMILIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
EMILIO RH, S. DE R.L. MI.
CONTRATISTA

