



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 047/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **15 de Septiembre del 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA JORGE BAROUSSE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**, los que fueron ejecutados por el contratista **ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ** en asociación con el **ING. EDUARDO POSADA QUEZADA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. . **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, en su calidad de Director, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**, en su calidad de Jefe de Departamento de Construcción Urbana y el **ING. LENINN JESÚS AYALA CHÁVEZ**, en su calidad de Residente de Obra, quien recibe; por el **ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ**, en su calidad de Representante Común y así mismo en calidad de Superintendente de la Obra, quien entrega.

Datos Básicos El día **07 de mayo de 2020**, se formalizo el Contrato número **047/2020**, por un monto de **\$ 3'081,537.41 (Tres millones ochenta y un mil quinientos treinta y siete pesos 41/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Datos Convenio Modificatorio El día **02 de septiembre de 2020**, se formalizo el Convenio Modificatorio por Monto y Plazo al contrato número **047/2020**, por un monto de **\$ 86,408.93 (Ochenta y seis mil cuatrocientos ocho pesos 93/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:

Municipal: 2020-PDM-FISM-OP-002

19 de marzo de 2020.

Periodo de Ejecución:

Del 07 de mayo de 2020 al 04 de agosto de 2020.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 047/2020

Acuerdo de Diferimiento Del 05 de junio de 2020 al 02 de septiembre de 2020.

Plazo de Convenio Modificatorio Al 09 de septiembre de 2020.

La fecha real de terminación de los trabajos: **09 de septiembre de 2020.**

Bitácora: fecha de inicio **07/may/2020** fecha de nota de término de los trabajos **09/sep/2020.**

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.	BKY-0008-0064629	09 de septiembre de 2020	\$ 316,794.64 S/I.V.A.

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO			\$1'232,614.96				\$1,429,833.35
ESTIMACIÓN 1	07/05/2020	31/05/2020	\$468,668.71	\$187,467.48	40%	1874.68	\$324,318.75
ESTIMACIÓN 2	01/06/2020	30/06/2020	\$840,975.63	\$336,390.25	40%	3363.9	\$581,955.14
ESTIMACIÓN 3	01/07/2020	30/07/2020	\$838,765.91	\$335,506.36	40%	3355.06	\$580,426.02
ESTIMACIÓN 4	31/07/2020	29/08/2020	\$576,176.91	\$230,470.76	40%	2304.7	\$398,714.43
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	31/07/2020	29/08/2020	\$352,954.19	\$142,780.10	40%	1411.82	\$242,390.12
ESTIMACIÓN 6 CIERRE DE CONTRATO	30/08/2020	02/09/2020	\$3,996.06	\$0.00	40%	15.98	\$4,619.45
ESTIMACIÓN 7 CONVENIO (ULTIMA)	03/09/2020	09/09/2020	\$86,408.94	\$0.00	40%	345.64	\$99,888.73
Total			\$3'167,946.35	\$1'232,614.95	40%	\$12,671.78	\$3'662,145.99

Costo de obra: \$3'674,817.77 (Tres millones seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos diecisiete pesos 77/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.00** (Cero pesos 00/100 M.N.).

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que el contratista **ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ** representante común, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 047/2020**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.


Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA


ING. LENIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZÁLEZ
EN ASOCIACIÓN CON EL
ING. EDUARDO POSADA DUEZADA


ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA