



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 050/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **20 de julio de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA Y GRADAS DE LA PRIMARIA JESUS SALVADOR ALMANZA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director de Dirección de Obras Públicas, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA** en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN**, en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Social y el **ING. SANTIAGO HUMBERTO PRIETO ECHERIVEL** en su calidad de Residente Obra, quien recibe; por el contratista **ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**, en su calidad de Representante Legal y el **ARQ. FERNANDO CARLOS CURIEL PRIETO** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **050/2020** de fecha **11 de mayo de 2020**.

Monto

Contratado: Contrato Original: **\$1,680,108.04 (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHO PESOS 04/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios de Autorización Presupuestal:

Municipal: 2020-PDM-PCAM-OP-018

17 DE ABRIL DE 2020

Periodo de

Ejecución: Contrato Original del **11 DE MAYO DE 2020 AL 08 DE AGOSTO DE 2020**



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 050/2020

Fecha real de terminación:

15 DE JULIO DE 2020.

Bitácora fecha de inicio **11/05/2020** fecha de nota de termino de los trabajos **15/07/2020.**

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	FIANZA	EN TRAMITE	Fecha 15/07/2020	Importe \$168,004.27
--	--------	------------	---------------------	-------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

contrato original

No. De estim.	Periodo	Monto de estimación (s/iva)	Amort. (s/iva)	Retenido Imp. Al millar 4.0%	Alcance líquido (inc. Iva)
Anticipo		\$672,043.22			\$776,881.97
Estimación 1	11/05/2020 AL 09/06/2020	\$1,242,680.01	\$497,072.00	\$4,970.72	\$859,934.57
Estimación 2 CONV MOD EXC	11/05/2020 AL 09/06/2020	\$55,861.57	\$22,344.63	\$223.45	\$38,656.21
Estimación 3	10/06/2020 AL 08/07/2020	\$369,852.15	\$147,940.86	\$1,479.41	\$255,937.69
Estimación 4 CONV MOD EXC	10/06/2020 AL 08/07/2020	\$9,696.80	\$3,078.72	\$30.79	\$5,326.19
Estimación 5	09/07/2020 AL 15/07/2020	\$3,952.18	\$1,607.00	\$15.81	\$2,704.61
		\$1,680,042.71	\$672,043.21	\$6,720.17	\$1,942,129.38

Costo de obra: \$1,948,849.55 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$75.78 (SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.).

Así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 050/2020

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL



ING. SANTIAGO HUMBERTO PRIETO ECHERIVEL
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA




ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE
REPRESENTANTE LEGAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 050/2020



ARQ. FERNANDO CARLOS CURIEL PRIETO
SUPERINTENDENTE DE OBRA



[Firma manuscrita]

