



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 051/2020**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **07 de septiembre del 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4A, ENTRE CALLE DE LAS ACACIAS Y CALLE DE LOS EUCALIPTOS COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**, los que fueron ejecutados por el contratista el **ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, en su calidad de Director, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, en su calidad de Jefe de Departamento de Construcción Urbana y el **ING. LENINN JESÚS AYALA CHÁVEZ**, en su calidad de Residente de Obra, quien recibe; por otra parte el **ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ** en su calidad de contratista y superintendente, quien hace entrega.

Datos Básicos El día **07 de mayo de 2020**, se formalizo el Contrato número **051/2020**, por un monto de **\$ 1,551,184.66 (Un millón quinientos cincuenta y un mil ciento ochenta y cuatro pesos 66/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Datos Convenio Adicional El día **03 de agosto de 2020**, se formalizo el Convenio Adicional por Plazo, estableciendo una nueva fecha de término del periodo de ejecución de los trabajos hasta el **03 de septiembre del 2020**.

Oficios de Autorización Presupuestal:

Municipal: 2020-PDM-FISM-OP-011 20 de abril de 2020.

Periodo de Ejecución Del 07 de mayo de 2020 al 04 de agosto de 2020



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 051/2020

Plazo de Convenio Adicional

Al 03 de septiembre de 2020.

La fecha real de terminación de los trabajos: **29 de agosto de 2020.**

Bitácora: fecha de inicio **07/mayo/2020** fecha de nota de término de los trabajos **29/agosto/2020.**

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-008-0063428	29 de agosto de 2020	\$ 155,118.47

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							
ESTIMACIÓN 1	07/05/2020	31/05/2020	\$352,442.26	\$0.00	0%	\$1,409.76	\$408,833.02
ESTIMACIÓN 2	01/06/2020	30/06/2020	\$360,055.39	\$0.00	0%	\$1,440.22	\$417,664.25
ESTIMACIÓN 3	01/07/2020	30/07/2020	\$647,425.02	\$0.00	0%	\$2,589.70	\$751,013.02
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	01/07/2020	30/07/2020	\$180,394.88	\$0.00	0%	\$721.58	\$209,258.06
ESTIMACIÓN 5	31/07/2019	29/08/2020	\$10,867.12	\$0.00	0%	\$43.46	\$12,605.86
Total			\$1,551,184.67	\$0.00	0%	\$6,204.72	\$1,799,374.21

Costo de obra: \$1,799,374.21 (Un millón setecientos noventa y nueve mil trescientos setenta y cuatro pesos 21/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.00** (cero pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que el contratista, **ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 051/2020**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. LENINN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ
EN SU CALIDAD DE CONTRATISTA Y
SUPERINTENDENTE

