



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 052/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **14 OCTUBRE** del **2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE Y UNIDAD PROLETARIA (16,185.00 M2), DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por el contratista el **ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ EN ASOCIACIÓN CON GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**, siendo el representante común el **ING. MARIO ALBERTO CAZARES MELENDRES**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**, en su calidad de Jefe de Departamento de Construcción Urbana y el **ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ**, en su calidad de Residente Obra, quien recibe; por el contratista el **ING. MARIO ALBERTO CAZARES MELENDRES**, en su calidad de Representante Común y Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos Contrato número: **052/2020** de fecha **13 de mayo del 2020**.

Monto
Contratado: Contrato Original: **\$4,487,943.15 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:

Municipal:

2020-PDM-FISM-OP-008

31 de marzo del 2020.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 052/2020

Periodo de

Ejecución:

Contrato Original del 13 de mayo al 09 de septiembre del 2020.

Convenio Adicional por Plazo al 09 de octubre del 2020.

Fecha real de terminación:

09 de octubre del 2020.

Bitácora fecha de inicio 13/05/2020 fecha de nota de termino de los trabajos 09/10/2020.

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	Afianzadora Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	No. Fianza 013399-00000	Fecha 09 de octubre del 2019	Importe \$ 448,794.32 s/iva
---	--	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

contrato original

No. De estim.	Periodo		Monto de estimación (s/iva)	Amort. (s/iva)	Factor de amort.	Retenido Imp. Al millar 4.0%	Alcance líquido (Inc. Iva)
Anticipo			\$ 1,795,177.26				\$ 2,082,405.62
Estimación 1	13/05/2020	31/05/2020	\$ 567,858.09	\$ 227,143.24	40.0%	\$ 2,271.44	\$ 392,957.79
Estimación 2 CONV MOD EXT	01/06/2020	30/06/2020	\$ 199,839.65	\$ 79,935.86	40.0%	\$ 799.36	\$ 138,289.04
Estimación 3	01/07/2020	30/07/2020	\$ 654,792.72	\$ 261,917.09	40.0%	\$ 2,619.18	\$ 453,116.55
Estimación 4	31/07/2020	29/08/2020	\$ 1,595,200.97	\$ 638,080.39	40.0%	\$ 6,380.80	\$ 1,103,879.07
Estimación 5	30/08/2020	05/09/2020	\$ 399,611.84	\$ 159,844.74	40.0%	\$ 1,598.44	\$ 276,531.40
Estimación 6 CONV MOD EXC	30/08/2020	05/09/2020	\$ 100,544.86	\$ 40,217.94	40.0%	\$ 402.18	\$ 69,577.05
Estimación 7 CONV MOD EXT	30/08/2020	05/09/2020	\$ 429,014.25	\$ 171,605.70	40.0%	\$ 1,716.06	\$ 296,877.86
Estimación 8	06/09/2020	15/09/2020	\$ 329,601.28	\$ 131,840.51	40.0%	\$ 1,318.40	\$ 228,084.09
Estimación 9 CONV MOD EXC	16/09/2020	30/09/2020	\$ 3,280.55	\$ 1,312.22	40.0%	\$ 13.12	\$ 2,270.14
Estimación 10 CONV MOD EXT (ULTIMA)	01/10/2020	09/10/2020	\$ 208,198.94	\$ 83,279.57	40.0%	\$ 832.80	\$ 144,073.67
			\$ 4,487,943.15			\$ 17,951.78	\$ 5,188,067.28

Costo de obra: \$5,206,014.05 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CATORCE PESOS 05/100 M.N.)

cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 052/2020

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que el contratista el **ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ EN ASOCIACIÓN CON GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**, siendo el representante común el **ING. MARIO ALBERTO CAZARES MELENDRES**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 052/2020

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. MARIO ALBERTO CAZARES MELENDRES
REPRESENTANTE COMÚN Y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA
ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ EN ASOCIACIÓN CON GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ASOCIADOS, S.A. DE C.V.