



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 064/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **2 de septiembre de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"REHABILITACIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD CONOCIDA COMO LA CUADRILLA, CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTÉMOC KM 15, PASANDO LAS VÍAS DEL TREN"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **GPC CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ING. ADRIÁN CARRERA GONZÁLEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. ADRIÁN CARRERA GONZÁLEZ**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **28 de abril de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-FODESM-DR-038**.

El día **5 de junio de 2020**, se formalizo el Contrato número **064/2020**, por un monto de **\$249,421.47** (doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintiún pesos **47/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **8 de junio de 2020** al **6 de agosto de 2020**.

El día **31 de julio de 2020**, se firmó el **Acuerdo de suspensión** temporal y total de los trabajos a partir del **1 de agosto de 2020**, debido a que se necesitan trabajos adicionales no contemplados dentro del proyecto ni en el catálogo original, por lo que es necesario ampliar las metas contratadas, por lo que se solicitó el recurso adicional a la Dirección de Planeación y Evaluación a efectos de formalizar el **Convenio Adicional** y poder llevar



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 064/2020

a cabo los trabajos requeridos para el buen funcionamiento de la obra y concluirla en tiempo y forma los trabajos encomendados.

El **14 de agosto de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal de ampliación **2020-PDM-FODESM-DR-AM/006**.

El día **19 de agosto de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Levantamiento de Suspensión** de los trabajos a partir del **20 de agosto de 2020** y quedando como fecha de conclusión el día **25 de agosto de 2020**.

El día **25 de agosto de 2020**, se formalizo el **Convenio Adicional** por monto y plazo, por un importe de **\$30,114.17 (treinta mil ciento catorce pesos 17/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado y quedando como fecha de terminación el **20 de septiembre de 2020**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **31 de agosto de 2020**.

Bitácora: fecha de inicio **8 de junio de 2020** y fecha de cierre **31 de agosto de 2020**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
PAGARÉ	1/1	31/08/2020	\$24,079.03

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
Estimación 1	06/08/2020	27/06/2020	199,116.76		0.00%	796.47	230,178.97
Estimación 2 Conv Mod Exc	06/08/2020	27/06/2020	15,901.76		0.00%	63.61	18,382.43
Estimación 3 Conv Mod	25/08/2020	31/08/2020	25,771.77		0.00%	103.09	29,792.16
TOTAL			240,790.29	0.00		963.16	278,353.57

Costo de obra: \$279,316.73 (doscientos setenta y nueve mil trescientos dieciséis pesos 73/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$218.91** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 064/2020**

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **GPC CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. ADRIÁN CARRERA GONZÁLEZ** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ
RESIDENTE DE OBRA




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 064/2020**

POR EL CONTRATISTA



ING. ADRIAN CARRERA GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
GPC CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]