



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 065/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **08 de septiembre del 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CANALIZACIÓN Y VADO DE ARROYO LOS ARCOS II EN TRAMO DE AV. VENCEREMOS A CALLE DOROTEO ARANGO COL. AMPLIACION NUEVO TRIUNFO"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL CHUVÍSCAR, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ING. NÉSTOR GALVÁN CARREÑO**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, en su calidad de Director, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN**, en su calidad de Jefe de Departamento de Construcción Social y el **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**, en su calidad de Residente de Obra, quien recibe; por el contratista **ING. NÉSTOR GALVÁN CARREÑO**, en su calidad de Representante Legal y el **ING. NÉSTOR IVÁN GALVÁN SALCIDO**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El día **08 de junio de 2020**, se formalizo el Contrato número **065/2020**, por un monto de **\$1,131,722.27 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 27/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios de Autorización Presupuestal:

Municipal: 2020-PDM-PCAM-OP-012

02 de abril de 2020.

Periodo de Ejecución

Del 10 de junio de 2020 al 07 de septiembre de 2020.

La fecha real de terminación de los trabajos: **31 de agosto de 2020.**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 065/2020

Bitácora: fecha de inicio **10/junio/2020** fecha de nota de término de los trabajos **31/agosto/2020**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
BERKLEY MÉXICO FIANZAS	BKY-0208-0056449	31 de agosto de 2020	\$ 112,839.98 C/I.V.A.

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO (MUNICIPAL)			\$452,688.91				\$525,119.14
ESTIMACIÓN 1	02/07/2020	18/07/2020	\$405,193.20	\$162,077.28	40%	\$1,620.78	\$282,014.47
ESTIMACIÓN 2	19/07/2020	03/08/2020	\$486,033.24	\$194,413.30	40%	\$1,944.14	\$338,279.13
ESTIMACIÓN 3	04/08/2020	14/08/2020	\$191,980.85	\$96,198.34	40%	\$767.92	\$111,107.71
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	15/08/2020	31/08/2020	\$31,678.37		40%	\$126.72	\$36,746.91
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	15/08/2020	31/08/2020	\$13,514.13		40%	\$54.06	\$15,676.39
			\$1,128,399.79	\$452,688.92		\$4,513.62	\$1,308,943.75

Costo de obra: \$1,308,943.75 (Un millón trescientos ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos 75/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$3,854.08** (Tres mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 08/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL CHUVÍSCAR, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ING. NÉSTOR GALVÁN CARREÑO**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 065/2020**

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



ING. NESTOR GALVAN CARRENO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL CHUVÍSCAR, S.A. DE C.V.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 065/2020**



ING. NÉSTOR IVÁN GALVÁN SALCIDO
SUPERINTENDENTE
CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL CHUVÍSCAR, S.A. DE C.V.

Handwritten signature

