



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 070/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **08 de enero del 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA 11 DE FEBRERO, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA SERVIDOR AGRARIO, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, en su calidad de Director, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, en su calidad de Jefe de Departamento de Construcción Urbana y el **ING. ERNESTO PÉREZ BAILON**, en su calidad de Residente de Obra, quien recibe; por otra parte, la empresa contratista **MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** representada legalmente por el **LAE. ARMANDO MURO HERNÁNDEZ** en calidad de contratista y el **ING. ARMANDO MURO APODACA** en calidad de superintendente, quien entrega.

Datos Básicos El día **05 de junio de 2020**, se formalizo el Contrato número **070/2020**, por un monto de **\$ 697,386.26 (Seiscientos noventa y siete mil trescientos ochenta y seis pesos 26/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Datos Convenio Modificatorio por Plazo El día **03 de agosto de 2020**, se formalizó el Convenio Modificatorio por Plazo, agregándose 07 días naturales adicionales al contrato, estableciéndose como nueva fecha de término el 13 de agosto del 2020.

Datos Convenio Modificatorio por Monto El día **19 de diciembre de 2020**, se formalizó el Convenio Modificatorio por Monto, por un monto de **\$33,814.56 (Treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 56/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 070/2020

Oficios de Autorización Presupuestal:

Municipal: 2020-PDM-FISM-OP-017 28 de abril de 2020.
2020-PDM-FISM-OP-018 28 de abril de 2020.
2020-PDM-FISM-OP-AM/005 18 de diciembre de 2020.

Periodo de Ejecución Del 08 de junio de 2020 al 06 de agosto de 2020.

Plazo de Convenio Modificatorio
Plazo Al 13 de agosto de 2020.

Acuerdo de Suspensión A partir del 07 de agosto de 2020.

Acuerdo de Levantamiento A partir del 19 de diciembre de 2020.

La fecha real de terminación de los trabajos: **25 de diciembre de 2020.**

Bitácora: fecha de inicio **08/jun/2020** fecha de nota de término de los trabajos **25/dic/2020.**

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2516524	25 de diciembre de 2020	\$ 73,120.08 SIN/I.V.A.

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							
ESTIMACIÓN 1	jun. 8 del 2020	jun. 20 del 2020	\$181,831.84	\$0.00	0%	\$727.32	\$210,197.61
ESTIMACIÓN 2	jun. 21 del 2020	jul. 6 del 2020	\$100,204.89	\$0.00	0%	\$400.82	\$115,836.85
ESTIMACIÓN 3	jul. 7 del 2020	jul. 15 del 2020	\$189,646.48	\$0.00	0%	\$758.58	\$219,231.34
ESTIMACIÓN 4	jul. 16 del 2020	ago. 6 del 2020	\$175,069.30	\$0.00	0%	\$700.28	\$202,380.11
ESTIMACIÓN 5 CONV EXCE	jul. 16 del 2020	ago. 6 del 2020	\$11,159.15	\$0.00	0%	\$44.64	\$12,899.97
ESTIMACIÓN 6 CONV EXTRAS	jul. 16 del 2020	ago. 6 del 2020	\$39,474.60	\$0.00	0%	\$157.90	\$45,632.64
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD	dic. 19 del 2020	dic. 25 del 2020	\$33,814.57	\$0.00	0%	\$135.26	\$39,089.64
MONTO			\$731,200.83	\$0.00	0%	\$2,924.8	\$845,268.16
Total							



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 070/2020**

Costo de obra: \$845,268.16 (Ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho pesos 16/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.00** (cero pesos 00/100 M.N.).

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que el contratista, **MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 070/2020**

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

LAE. ARMANDO MURO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. ARMANDO MURO APODACA
SUPERINTENDENTE DE OBRA