



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 076/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

- Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **1 de diciembre de 2020**, se procedió al presente acto.
- Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CANALIZACIÓN DE ARROYO DE PERIFÉRICO FRANCISCO R. ALMADA A CALLE VICENTE MENDOZA COL. FRANCISCO R. ALMADA"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ING. JOSÉ CARRASCO GÓMEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.
- Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING JOSÉ JULIAN RIVERO ANCHONDO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, la **ING. MAGARITA EUGENIA CARRASCO TORRES**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.
- Datos Básicos** El **22 de abril de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-PCAM-OP-023**.
- El día **17 de junio de 2020**, se formalizo el Contrato número **076/2020**, por un monto de **\$3,675,737.87** (tres millones seiscientos setenta y cinco mil setecientos treinta y siete pesos 87/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **17 de junio de 2020** al **13 de noviembre de 2020**.
- El día **9 de julio de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Diferimiento de Plazo** por atraso en la entrega del anticipo, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra los días **2 de julio de 2020** y **28 de noviembre de 2020**.
- El día **27 de octubre de 2020**, se formalizo el **Convenio Modificatorio** por monto al contrato, ya que al contratista se le ordenaron trabajos adicionales no contemplados dentro del catálogo original, por un monto de **\$264,262.13** (doscientos sesenta y cuatro



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 076/2020

mil doscientos sesenta y dos pesos 13/100 M.N.), no requiriendo ampliar el plazo de ejecución, por lo que la fecha de terminación de los trabajos es el **28 de noviembre de 2020**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **28 de noviembre de 2020**.

Bitácora: fecha de inicio **1 de julio de 2020** y fecha de cierre **28 de noviembre de 2020**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.	2111460	28/11/2020	\$339,076.93

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							1,470,295.14
ESTIMACIÓN 1	01/07/2020	16/07/2020	295,383.58	118,153.43	40.00%	1,181.54	204,405.43
ESTIMACIÓN 2	17/07/2020	15/08/2020	637,107.89	254,843.16	40.00%	2,548.44	440,878.65
ESTIMACIÓN 3	16/08/2020	31/08/2020	181,642.05	72,656.82	40.00%	726.56	125,696.31
ESTIMACIÓN 4	01/09/2020	15/09/2020	659,410.12	263,764.05	40.00%	2,637.64	456,311.80
ESTIMACIÓN 5	16/09/2020	30/09/2020	420,680.10	168,272.04	40.00%	1,682.72	291,110.63
ESTIMACIÓN 6	01/10/2020	15/10/2020	403,380.03	161,352.01	40.00%	1,613.52	279,138.98
ESTIMACIÓN 7	16/10/2020	31/10/2020	285,475.53	114,190.21	40.00%	1,141.90	197,549.07
ESTIMACIÓN 8	01/11/2020	07/11/2020	29,392.73	11,757.09	40.00%	117.58	20,339.76
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXC	01/11/2020	07/11/2020	256,267.49	102,507.00	40.00%	1,025.06	177,337.11
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD	08/11/2020	22/11/2020	199,563.55	-	0.00%	798.26	230,695.46
ESTIMACIÓN 11 CONV MOD	23/11/2020	26/11/2020	10,181.54	-	0.00%	40.72	11,769.87
ESTIMACIÓN 12 CONV MOD	27/11/2020	28/11/2020	12,284.67	-	0.00%	49.14	14,201.08
TOTAL			3,390,769.28	1,267,495.81		13,563.08	3,919,729.29

Costo de obra: \$3,933,292.37 (tres millones novecientos treinta y tres mil doscientos noventa y dos pesos 37/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$6,707.63** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 076/2020**

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. JOSÉ CARRASCO GÓMEZ** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING JOSÉ JULIAN RIVERO ANCHONDO
RESIDENTE DE OBRA




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 076/2020**

POR EL CONTRATISTA



ING. JOSÉ CARRASCO GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. MAGARITA EUGENIA CARRASCO TORRES
SUPERINTENDENTE

