



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 078/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **30 de diciembre del 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"REUBICACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y VIALIDAD EN PROLONGACIÓN ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD ENTRE PROL. HOMERO Y AV. NUEVO MILENIO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO, SA DE CV**, representada Legalmente por el **ING. HUGO ALFREDO VARGAS DUNN**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los **CC. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, en su calidad de Director, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**, en su calidad de Jefe de Departamento de Construcción Urbana y el **ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS**, en su calidad de Residente de Obra, quien recibe; por el contratista **ING. HUGO ALFREDO VARGAS DUNN**, en su calidad de Representante Legal y la **ARQ. IRVING LEVIRAM PÉREZ MORIEL**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El día **22 de junio de 2020**, se formalizo el Contrato número **078/2020**, por un monto de **\$ 8,067,934.09 (Ocho millones sesenta y siete mil novecientos treinta y cuatro pesos 09/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Convenio Adicional El día **07 de diciembre de 2020**, se formalizo el Convenio Adicional por Monto, por un monto de **\$ 121,721.07 (Ciento veintiún mil setecientos veintiún pesos 07/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios de Autorización Presupuestal:

Municipal: 2020PDM-FISM-OP-012

20 de abril de 2020



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 078/2020

Periodo de Ejecución Del 22 de junio al 07 de diciembre de 2020.

Acuerdo de Diferimiento de Plazo Del 23 de julio al 07 de enero de 2021.

La fecha real de terminación de los trabajos: **18 de diciembre de 2020.**

Bitácora: fecha de inicio **22/06/2020** fecha de nota de término de los trabajos **18/dic/2020.**

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

GARANTIA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
FIANZA	2548520	18 de diciembre de 2020	\$ 818,965.51

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO (MUNICIPAL)			\$3,227,173.64				\$3,743,521.42
ESTIMACIÓN 1	23/07/2020	21/08/2020	\$1,766,332.85	\$706,533.14	40%	\$7,065.34	\$1,222,302.32
ESTIMACIÓN 2	22/08/2020	21/09/2020	\$1,671,177.03	\$668,470.81	40%	\$6,684.70	\$1,156,454.52
ESTIMACIÓN 3	22/09/2020	21/10/2020	\$569,546.24	\$223,228.31	40%	\$2,232.28	\$386,184.97
ESTIMACIÓN 4	22/10/2020	20/11/2020	\$325,854.52	\$128,130.84	40%	\$1,281.30	\$221,666.35
ESTIMACIÓN 5	21/11/2020	10/12/2020	\$2,303,264.04	\$928,106.78	40%	\$9,281.06	\$1,605,624.73
ESTIMACIÓN 6 CONV. MOD EXT	21/11/2020	10/12/2020	\$322,626.51	\$129,050.60	40%	\$1,290.50	\$223,257.56
ESTIMACIÓN 7	11/12/2020	16/12/2020	\$728,552.26	\$291,420.90	40%	\$2,914.10	\$507,072.38
ESTIMACIÓN 8 CONV. MOD. EXT	11/12/2020	16/12/2020	\$241,588.43	\$96,635.37	40%	\$966.36	\$167,179.19
ESTIMACIÓN 9 CONV. MOD EXC.	11/12/2020	16/12/2020	\$ 138,992.21	\$ 55,596.90	40%	\$555.96	\$ 96,182.60
ESTIMACIÓN 10 CONVENIO (ULTIMA)	11/12/2020	18/12/2020	\$ 121,721.08	\$0.00	0.0%	\$486.88	\$ 140,709.57
Total			\$ 8,189,655.17	\$3,227,173.65	40%	\$32,758.58	\$ 9,467,241.41

Costo de obra: \$ 9,499,999.99 (Nueve millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.00** (Cero pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 078/2020**

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO, SA DE CV.**, representada Legalmente por el **ING. HUGO ALFREDO VARGAS DUNN**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE DE OBRA




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 078/2020

POR EL CONTRATISTA



ING. HUGO ALFREDO VARGAS DUNN
REPRESENTANTE LEGAL DE

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO, SA DE CV.



ARQ. IRVING LEVIRAM PÉREZ MORIEL
SUPERINTENDENTE