



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 079/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **08 de septiembre de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la: **SENDA EN PUENTE PARA CRUCE PEATONAL EN CARRETERA ALDAMA A LA ALTURA DEL BACHILLERES 21**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de DIRECTOR, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, el **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO** en su calidad de JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA, el **ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ** como RESIDENTE DE OBRA quien recibe; por la empresa contratista **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA** y el **ING. HECTOR DANIEL BECERRA RODRÍGUEZ** en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **079/2020** de fecha **18 DE JUNIO DE 2020**.

Monto

Contratado: Contrato original: **\$1,723,525.22 (UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuesta:

Estatat:

Municipal:

2020-PDM-FODESMREF/19-OP-042

01 DE JUNIO DE 2020

2020-PDM-FODESMREF/19-OP-AM/001

03 DE JUNIO DE 2020

2020-PDMREF/19-OP-020

03 DE JUNIO DE 2020



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Periodo de

Ejecución: Contrato original del **22 DE JUNIO DE 2020 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Fecha Real de

Terminación: 30 DE AGOSTO DE 2020

Bitácora:

Fecha de inicio: 22 DE JUNIO DE 2020

Fecha de cierre: 30 DE AGOSTO DE 2020

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA	No. Fianza BKY-0008-066068	fecha 30 de agosto de 2020	importe \$166,822.21
--	--------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Relación de pagos de estimaciones: Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	AMORT. (S/IVA)	CMIC .20%	DIF .20%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
Anticipo							799,715.69
Estimación 1	jun. 22 del 2020	jun. 30 del 2020	372,320.40	148,928.16	744.64	744.64	257,645.72
Estimación 2	jul. 1 del 2020	jul. 15 del 2020	1,071,544.47	428,617.79	2,143.09	2,143.09	741,508.77
Estimación 3 CONV MOD EXC	jul. 16 del 2020	jul. 31 del 2020	182,805.22	111,864.12	365.61	365.61	81,560.46
Estimación 4 CONV MOD EXT	ago. 1 del 2020	ago. 30 del 2020	41,551.97	0.00	83.10	83.10	48,034.09
Total			\$1,668,222.06	\$689,410.07	\$3,336.44	\$3,336.44	\$1,928,464.73

Costo De Obra: \$1,935,137.60 (UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, el monto a cancelar es de **\$64,151.66 (SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.).**

Así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra el **ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ**.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE LA D.O.P.M.**

**ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**

**ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA**

**ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ
RESIDENTE DE OBRA**



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



**ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**



**ING. HÉCTOR DANIEL BECERRA RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE**