



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 088/2020**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA**

**Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **2 de diciembre de 2020**, se procedió al presente acto.

**Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "**CONSTRUCCION DE ESPACIO COMUNITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO Y 25A COL. OBRERA**", los que fueron ejecutados por la empresa contratista **INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por la **C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAINO**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

**Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, la **ARQ. LAURA GUADALUPE MONTES GONZÁLEZ**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

**Datos Básicos** El **10 de junio de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-PCAM-OP-047**.

El día **3 de julio de 2020**, se formalizo el Contrato número **088/2020**, por un monto de **\$1,019,016.04 (un millón diecinueve mil dieciséis pesos 04/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **6 de julio de 2020 al 3 de octubre de 2020**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **30 de noviembre de 2020**.

Bitácora: fecha de inicio **6 de julio de 2020** y fecha de cierre **30 de noviembre de 2020**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 088/2020**

**Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:**

| AFIANZADORA/TIPO                                              | NÚMERO DE FIANZA | FECHA      | MONTO       |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|
| TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA<br>AFIANZADORA, S.A. DE C.V. | 016001-00000     | 30/11/2020 | \$87,793.91 |

**Relación de pagos de estimaciones:**

| NO. DE ESTIMACIÓN | PERIODO    |            | MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.) | AMORT. (S/I.V.A.) | FACTOR DE AMORT. | RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%) | SANCIONES | PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.) |
|-------------------|------------|------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| ANTICIPO          |            |            |                                |                   |                  |                            |           | 407,606.41                        |
| ESTIMACIÓN 1      | 06/07/2020 | 04/08/2020 | 311,702.44                     | 124,680.98        | 40.00%           | 1,246.80                   |           | 215,698.09                        |
| ESTIMACIÓN 2      | 05/08/2020 | 03/09/2020 | 303,501.15                     | 121,400.46        | 40.00%           | 1,214.00                   |           | 210,022.80                        |
| ESTIMACIÓN 3      | 04/09/2020 | 03/10/2020 | 2,115.99                       | 846.40            | 40.00%           | 8.46                       | 1,464.26  | -                                 |
| ESTIMACIÓN 4      | 04/10/2020 | 02/11/2020 | 88,215.78                      | 35,286.31         | 40.00%           | 352.86                     | 3,758.60  | 57,286.73                         |
| ESTIMACIÓN 5      | 03/11/2020 | 30/11/2020 | 46,581.11                      | 18,632.44         | 40.00%           | 186.32                     | 5,048.76  | 27,185.38                         |
| ESTIMACIÓN 6      | 03/11/2020 | 30/11/2020 | 125,822.71                     | 50,538.25         | 40.17%           | 503.30                     |           | 86,826.67                         |
| TOTAL             |            |            | 877,939.18                     | 351,384.84        |                  | 3,511.74                   | 10,271.62 | 1,004,626.08                      |

**Costo de obra: \$1,018,409.45** (un millón dieciocho mil cuatrocientos nueve pesos 45/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$606.59** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por la **C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAINO** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 088/2020**

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

**ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

**ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO**  
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA**

**C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAINO**  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

**ARQ. LAURA GUADALUPE MONTES GONZÁLEZ**  
SUPERINTENDENTE