



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 090/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

- Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **7 de enero de 2021**, se procedió al presente acto.
- Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S DE R.L. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARMENDÁRIZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.
- Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARMENDÁRIZ**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.
- Datos Básicos** El **10 de junio de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-PCAM-OP-043**.
- El día **3 de julio de 2020**, se formalizo el Contrato número **090/2020**, por un monto de **\$1,257,617.20** (un millón doscientos cincuenta y siete mil seiscientos diecisiete pesos **20/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **6 de julio de 2020** al **3 de octubre de 2020**.
- El **27 de julio de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Diferimiento** por pago tardío del anticipo, quedando el periodo de ejecución del **24 de julio de 2020** al **21 de octubre de 2020**.
- El **13 de octubre de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Suspensión** temporal y total de los trabajos, a partir del día **14 de octubre de 2020**, en virtud de que se requiere la ejecución de trabajos adicionales no contemplados dentro del proyecto ni en el catálogo original, por lo que es necesario ampliar las metas del proyecto, por lo que se solicitó el recurso



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 090/2020

adicional a la Dirección de Planeación y Evaluación a efectos de formalizar el convenio modificatorio por monto para poder llevar a cabo los trabajos encomendados.

El **28 de diciembre de 2020** se emitió el Oficio de Ampliación Presupuestal Municipal **2020-PDM-PCAM-OP-AM/005**.

El **28 de diciembre de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Levantamiento de Suspensión**, a partir del día **29 de diciembre de 2020** y terminar los trabajos a más tardar el **5 de enero de 2021**.

El día **29 de diciembre de 2020**, se formalizo el **Convenio** Modificatorio por monto al contrato, por un monto de **\$96,213.58 (noventa y seis mil doscientos trece pesos 58/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

La fecha real de terminación de los trabajos: **5 de enero de 2021**.

Bitácora: fecha de inicio **6 de julio de 2020** y fecha de cierre **5 de enero de 2021**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	2224241-0000	05/01/2021	\$116,009.53

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							503,046.88
ESTIMACIÓN 1	24/07/2020	22/08/2020	195,954.32	78,381.73	40.00%	783.82	135,600.38
ESTIMACIÓN 2	23/08/2020	21/09/2020	504,667.81	201,867.12	40.00%	2,018.68	349,230.12
ESTIMACIÓN 3	22/09/2020	12/10/2020	165,796.28	66,318.51	40.00%	663.18	114,731.03
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	22/09/2020	12/10/2020	70,660.32	28,264.13	40.00%	282.64	48,896.94
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	22/09/2020	12/10/2020	136,071.30	54,428.52	40.00%	544.28	94,161.34
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	29/12/2020	05/01/2021	11,002.73	4,401.09	40.00%	44.02	7,613.88
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD	29/12/2020	05/01/2021	75,942.48	-	0.00%	303.76	87,789.52
TOTAL			1,160,095.24	433,661.10		4,640.38	1,341,070.09

Costo de obra: **\$1,345,710.48 (un millón trescientos cuarenta y cinco mil setecientos diez pesos 48/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 090/2020**

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$8,120.30** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S DE R.L. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARMENDÁRIZ** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 090/2020**

ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARMENDÁRIZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA