



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 092/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **10 de noviembre de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la: **PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA VILLA JUÁREZ II ETAPA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por la **ING. ARMANDO MURO HERNÁNDEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de **DIRECTOR**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de **SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**, el **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO** en su calidad de **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA**, el **ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ** como **RESIDENTE DE OBRA** quien recibe; por la empresa contratista **MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por la **ING. ARMANDO MURO HERNÁNDEZ** y el **ING. ARMANDO MURO APODACA**, en su calidad de **superintendente de la obra** quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **092/2020** de fecha **03 DE JULIO DE 2020**.

Monto

Contratado:

Contrato original: **\$3,458,843.89 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Que en fecha **02 DE OCTUBRE DE 2020**, se firmó el Convenio Adicional por Monto y Plazo referente al contrato de obra pública **092/2020**, por un importe **\$ 283,259.49 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado, esto debido a que al



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

contratista se le ordenaron trabajos adicionales, quedando como nueva fecha de término para el día **03 DE NOVIEMBRE DE 2020**.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatal:

Municipal: **2020-PDM-FISM-OP-015 28 DE ABRIL DE 2020**

2020-PDM-FISM-OP-M/010 30 DE JUNIO DE 2020

Periodo de

Ejecución: Contrato original del **06 DE JULIO AL 03 DE OCTUBRE DE 2020**

Fecha Real de

Terminación: **03 DE NOVIEMBRE DE 2020**

Bitácora:

Fecha de inicio: **06 DE JULIO DE 2020**

Fecha de cierre: **03 DE NOVIEMBRE DE 2020**

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA	No. Fianza 2519091	fecha 03 de noviembre de 2020	importe \$374,210.34
--	--------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------

Relación de pagos de estimaciones: Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	AMORT. (S/IVA)	CMIC .20%	DIF .20%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
Anticipo							1,604,903.57
Estimación 1	jul. 6 del 2020	ago. 3 del 2020	1,334,398.37	533,759.35	2,668.80	2,668.80	923,403.66
Estimación 2	ago. 4 del 2020	sep. 2 del 2020	781,170.94	312,468.38	1,562.34	1,562.34	540,570.29
Estimación 3	sep. 3 del 2020	sep. 30 del 2020	970,453.68	388,181.47	1,940.91	1,940.91	671,553.94
Estimación 4 CONV MOD EXC	sep. 3 del 2020	sep. 30 del 2020	198,901.71	79,560.68	397.80	397.80	137,639.99
Estimación 5 CONV MOD EXT	sep. 3 del 2020	sep. 30 del 2020	76,772.87	30,709.15	153.55	153.55	53,126.82
Estimación 6 (CIERRE DE CONTRATO)	oct. 1 del 2020	oct. 15 del 2020	97,146.32	38,858.53	194.29	194.29	67,225.26



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Estimación 7 CONVENIO (ULTIMA)	oct. 16 del 2020	nov. 3 del 2020	283,259.49	0.00	566.52	566.52	327,447.97
Total			\$3,742,103.38	\$1,383,537.56	\$7,484.21	\$7,484.21	\$4,325,871.50

Costo De Obra: \$4,340,839.92 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, el monto a cancelar es de **\$0.00**

Así como también se hace constar que la empresa contratista **MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por la **ING. ARMANDO MURO HERNÁNDEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra el **ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE LA D.O.P.M.



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. ARMANDO MUÑOZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MUÑOZ PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. ARMANDO MUÑOZ APODACA
SUPERINTENDENTE