



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 093/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **14 de septiembre del 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA RIGOBERTO QUIROZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, Y PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE II ETAPA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**, los que fueron ejecutados por las empresas contratistas **GPC CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.**, en asociación con **CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.**, cuyo representante común es el **ING. ADRIÁN CARRERA GONZÁLEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, en su calidad de Director, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, en su calidad de Jefe de Departamento de Construcción Urbana y el **ING. EFREN HERMOSILLO DURÁN**, en su calidad de Residente de Obra, quien recibe; por otra parte el **GPC CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.**, en asociación con **CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.**, cuyo representante común es el **ING. ADRIÁN CARRERA GONZÁLEZ** en calidad de contratista y el **ARQ. SAUL OMAR HERNÁNDEZ MENDÍAS** en calidad de superintendente, quien entrega.

Datos Básicos El día **08 de julio de 2020**, se formalizo el Contrato número **093/2020**, por un monto de de **\$1,851,202.86 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 86/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios de Autorización Presupuestal:

Municipal: 2020-PDM-FISM-OP-020
2020-PDM-FISM-OP-022

28 de abril de 2020.
07 de mayo de 2020.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 093/2020

Periodo de Ejecución del Contrato
Original

Del 08 de julio de 2020 al 05 de septiembre de 2020.

La fecha real de terminación de los trabajos: **04 de septiembre de 2020.**

Bitácora: fecha de inicio **08/jul/2019** fecha de nota de término de los trabajos **04/sep/2020.**

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2511379	04 de septiembre de 2020	\$ 185,005.24 SIN I.V.A.

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO (DIVISIÓN DEL NORTE)			\$520,790.69		40%		\$604,117.20
ANTICIPO (RIGOBERTO QUIROZ)			\$219,690.45		40%		\$254,840.92
ESTIMACIÓN 1	jul. 8 del 2020	ago. 5 del 2020	\$549,226.14	\$219,690.45	40%	\$2,196.9	\$380,064.50
ESTIMACIÓN 2	jul. 8 del 2020	ago. 5 del 2020	\$1,016,356.59	\$520,790.69	40%	\$4,065.42	\$570,791.02
ESTIMACIÓN 3	ago. 6 del 2020	sep. 4 del 2020	\$263,797.72	\$0.00	40%	\$1,055.2	\$304,950.16
ESTIMACIÓN 4	ago. 6 del 2020	sep. 4 del 2020	\$20,672.01	\$0.00	40%	\$82.68	\$23,896.85
Total			\$1,850,052.46	\$740,481.14		\$7,400.2	\$2,146,060.85

Costo de obra: \$ 2,146,060.85 (Dos millones ciento cuarenta y seis mil sesenta pesos 85/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$ 1,334.47** (Mil trescientos treinta y cuatro pesos 47/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que las empresas contratistas **GPC CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.**, en asociación con **CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.**, cuyo representante común es el **ING. ADRIÁN CARRERA GONZÁLEZ**, hacen entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 093/2020**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

701 nite.
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. EFREN HERMOSILLO DURÁN
RESIDENTE DE OBRA




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 093/2020**


POR EL CONTRATISTA



ING. ADRIÁN CARRERA GONZÁLEZ

REPRESENTANTE COMÚN DE

GPC CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V. EN
ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.



ARQ. SAUL OMAR HERNÁNDEZ MENDÍAS
SUPERINTENDETE DE OBRA

