



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 094/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **14 de diciembre de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la: **CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN COL RIBERAS DE SACRAMENTO**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN AMBIENTAL, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **ING. ANTONIO SANDOVAL OLIVAS** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de **DIRECTOR**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de **SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**, el **ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN** en su calidad de **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**, el **ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA** como **RESIDENTE DE OBRA** quien recibe; por la empresa contratista **RREFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN AMBIENTAL, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **ING. ANTONIO SANDOVAL OLIVAS** y el **ING. JESÚS DAVID SANDOVAL CERVANTES** en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **094/2020** de fecha **10 DE JULIO DE 2020**.

Monto

Contratado: Contrato original: **\$1'120,334.06 (UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatat:

Municipal:

2020-PDM-PCAM-OP-042

09 DE JUNIO DE 2020



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

**Periodo de
Ejecución:**

Contrato original **DEL 13 DE JULIO DE 2020 AL 10 DE OCTUBRE DE 2020**

Que con fecha **09 de septiembre de 2020**, se emitió el Acuerdo de Diferimiento del Plazo de Ejecución del contrato No. 094/2020, por pago tardío del anticipo, estableciéndose como nueva fecha de inicio y terminación de la obra, los días de **09 de septiembre de 2020 y 07 de diciembre de 2020**, respectivamente.

**Fecha Real de
Terminación:**

07 DE DICIEMBRE DE 2020

Bitácora:

Fecha de inicio:

13 DE JULIO DE 2020

Fecha de cierre: 07 DE DICIEMBRE DE 2020

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	2130763	fecha 07 de diciembre de 2020	importe \$107,889.78
--	---	----------------	---	--------------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	AMORT. (S/IVA)	CMIC 0.20%	DIF 0.20%	ALCANCE LÍQUIDO (INC. IVA)
ANTICIPO							\$519,835.00
ESTIMACIÓN 1	09/09/2020	09/10/2020	\$295,889.79	\$118,355.92	\$591.78	\$591.78	\$204,755.73
ESTIMACIÓN 2 conv mod exc	09/09/2020	09/10/2020	\$20,166.75	\$8,066.70	\$40.33	\$40.33	\$13,955.40
ESTIMACIÓN 3	10/10/2020	08/11/2020	\$297,280.42	\$118,912.17	\$594.56	\$594.56	\$205,718.05
ESTIMACIÓN 4 conv mod exc	10/10/2020	08/11/2020	\$10,663.40	\$4,265.36	\$21.33	\$21.33	\$7,379.07
ESTIMACIÓN 5	09/11/2020	07/12/2020	\$340,258.75	\$136,103.50	\$680.52	\$680.52	\$235,459.05
ESTIMACIÓN 6 conv mod exc	09/11/2020	07/12/2020	\$38,038.61	\$15,215.44	\$76.08	\$76.08	\$26,322.72
ESTIMACIÓN 7 conv mod exc	16/11/2020	07/12/2020	\$73,371.62	\$47,214.55	\$146.74	\$146.74	\$30,048.72
ESTIMACIÓN 8	16/11/2020	07/12/2020	\$544.00	\$0.00	\$1.09	\$1.09	\$628.86
ESTIMACIÓN 9 conv mod exc	16/11/2020	07/12/2020	\$2,684.46	\$0.00	\$5.37	\$5.37	\$3,103.23
Total			\$1,078,897.80	\$448,133.64	\$2,157.80	\$2,157.80	\$1,247,205.83



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Costo De Obra: \$1'251,521.44 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 44/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, el monto a cancelar es de **\$48,066.07 (CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.).**

Así como también se hace constar que la empresa contratista **REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN AMBIENTAL, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **ING. ANTONIO SANDOVAL OLIVAS**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra el **ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE LA D.O.P.M.



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. ANTONIO SANDOVAL OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL
REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

ING. JESÚS DAVID SANDOVAL CERVANTES
SUPERINTENDENTE