



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 096/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **28 de octubre de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y SALÓN COMUNITARIO EN PARQUE DEPORTIVO RÍO VERDE EN COL. RIBERAS DE SACRAMENTO."**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por la empresa contratista **OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO**, y el **I.C. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **16 de junio de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-PCAM-OP-061**.

El día **10 de julio de 2020**, se formalizo el Contrato número **096/2020**, por un monto de **\$1,576,734.32** (un millón quinientos setenta y seis mil setecientos treinta y cuatro pesos **32/100 M.N.**) cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **13 de julio de 2020** al **10 de octubre de 2020**.

El **27 de julio de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Diferimiento** por entrega tardío del anticipo, quedando el periodo de ejecución del **24 de julio** al **21 de octubre de 2020**.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 096/2020

La fecha real de terminación de los trabajos: **21 de octubre de 2020.**

Bitácora: fecha de inicio **24 de julio de 2020** y fecha de cierre **21 de octubre de 2020.**

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
FIANZA	BKY-0008-0066387	21/10/2020	\$149,538.13

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
Anticipo							731,604.72
Estimación 1	24/07/2020	22/08/2020	228,123.05	91,249.22		912.49	157,861.15
Estimación 2	23/08/2020	18/09/2020	249,274.99	99,710.00		997.10	172,498.29
Estimación 3	19/09/2020	30/09/2020	662,352.44	264,940.98		2,649.41	458,347.88
Estimación 4	01/10/2020	11/10/2020	230,702.91	92,281.16		922.81	159,646.41
Estimación 5	01/10/2020	11/10/2020	104,450.86	82,512.35		417.80	25,030.86
Estimación 6	12/10/2020	21/10/2020	20,477.05			81.91	23,671.47
TOTAL			1,495,381.30	630,693.71		5,981.53	1,728,660.78

Costo de obra: \$1,734,642.31 (un millón setecientos treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos pesos 31/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$94,369.50** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 096/2020**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.


POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA
RESIDENTE DE OBRA






CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 096/2020**

POR EL CONTRATISTA



ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL DE
OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



I.C. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ
SUPERINTENDENTE



[Firma manuscrita]

