



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 097/2020**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

- Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **2 de noviembre de 2020**, se procedió al presente acto.
- Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"TRABAJOS DE REPOSICION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO UBICADA CALLE MARIA UNZAGA Y 6 DE MAYO COLONIA LOMA DORADA , CHIHUAHUA, CHIH"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **EUCA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **C. ELEAZAR VILLALOBOS TORRES**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.
- Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN e ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. GUILLERMINA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.
- Datos Básicos** El **8 de junio de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020 PDM-AT-026**.
- El día **10 de julio de 2020**, se formalizo el Contrato número **097/2020**, por un monto de **\$731,952.05 (setecientos treinta y un mil novecientos cincuenta y dos pesos 05/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **13 de julio de 2020 al 11 de septiembre de 2020**.
- El **14 de agosto de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Diferimiento de Plazo** de anticipo, quedando la fecha de inicio el día **13 de agosto de 2020**, y la fecha de terminación el día **12 de octubre de 2020**.
- El **9 de octubre de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Suspensión** total y temporal a partir del día **11 de octubre de 2020**, en virtud de que se requieren ejecutar trabajos



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 097/2020

adicionales no contemplados dentro del proyecto ni del catálogo original, por lo que se ha solicitado el recurso adicional a la Dirección de Planeación y Evaluación a efectos de formalizar el convenio y poder concluir los trabajos en tiempo y forma.

El **27 de octubre de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-AT-AM/008**.

El **27 de octubre de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Levantamiento de Suspensión** a partir del **28 de octubre de 2020**, quedando como fecha de terminación de los trabajos el día **29 de octubre de 2020**.

El día **28 de octubre de 2020**, se formalizo el **Convenio Modificatorio** por monto al contrato, por un monto de **\$30,290.88 (treinta mil doscientos noventa pesos 88/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, debiendo terminar los trabajos a más tardar el **29 de octubre de 2020**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **29 de octubre de 2020**.

Bitácora: fecha de inicio **13 de agosto de 2020** y fecha de cierre **29 de octubre de 2020**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V.	2546072	29/10/2020	\$65,464.09

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							292,780.82
ESTIMACIÓN 1	13/08/2020	10/09/2020	282,979.61	113,191.84	40.00%	1,131.92	195,821.89
ESTIMACIÓN 2	11/09/2020	10/10/2020	282,979.61	113,191.84	40.00%	1,131.92	195,821.89
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXT	11/09/2020	10/10/2020	52,583.04	21,033.22	40.00%	210.34	36,387.45
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	28/10/2020	29/10/2020	12,450.88	4,980.36	40.00%	49.80	8,616.00
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD	28/10/2020	29/10/2020	23,647.79	-	0.00%	94.60	27,336.84
TOTAL			654,640.93	252,397.26		2,618.58	756,764.89

Costo de obra: **\$759,383.49 (setecientos cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco pesos 49/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 097/2020**

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$2,859.44** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **EUCA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. ELEAZAR VILLALOBOS TORRES** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 097/2020

ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. ELEAZAR VILLALOBOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL DE
EUCA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. GUILLERMINA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
SUPERINTENDENTE