



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 099/2020**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA**

**Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **25 de septiembre del 2020**, se procedió al presente acto.

**Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE ARROYO DEL PANTEÓN, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE UBICADO EN LA CARRETERA CHIHUAHUA A PARRAL"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **GPC CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ING. ADRIAN CARRERA GONZÁLEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

**Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, en su calidad de Director, el **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN**, en su calidad de Jefe de Departamento de Construcción Social y el **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**, en su calidad de Residente de Obra, quien recibe; por el contratista **ING. ADRIAN CARRERA GONZÁLEZ**, en su calidad de Representante Legal y superintendente de la obra, quien entrega.

**Datos Básicos** El día **17 de julio de 2020**, se formalizo el Contrato número **099/2020**, por un monto de **\$ 354,895.62 (Trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco pesos 62/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

**Oficios de Autorización Presupuestal:**

**Municipal:** 2020-PDM-FODESM-DR-040

05 de junio de 2020.

**Periodo de Ejecución**

Del 20 de julio de 2020 al 17 de septiembre de 2020.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 099/2020**

La fecha real de terminación de los trabajos: **17 de septiembre de 2020.**

**Bitácora:** fecha de inicio **20/jul/2020** fecha de nota de término de los trabajos **17/sep/2020.**

**Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:**

| AFIANZADORA/TIPO | NÚMERO DE FIANZA | FECHA                    | MONTO                        |
|------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| PAGARÉ           | 1/1              | 17 de septiembre de 2020 | <b>\$ 35,447.92 S/I.V.A.</b> |

**Relación de pagos de estimaciones:**

| NO. DE ESTIMACIÓN                    | PERIODO    |            | MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.) | AMORT. (S/I.V.A.)    | FACTOR DE AMORT. | RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%) | PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.) |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ANTICIPO (MUNICIPAL)                 |            |            | \$164,671.57                   |                      |                  |                            | \$164,671.57                      |
| ESTIMACIÓN 1                         | 20/07/2020 | 18/08/2020 | \$125,904.74                   | \$125,904.74         | 40%              | \$1,259.04                 | \$217,815.20                      |
| ESTIMACIÓN 2 CONV. MOD EXC           | 19/08/2020 | 17/09/2020 | \$6,269.32                     | \$6,269.32           | 40%              | \$62.70                    | \$10,845.93                       |
| ESTIMACIÓN 3 CONV. MOD. EXC (ULTIMA) | 19/08/2020 | 17/09/2020 | \$ 24,044.03                   | \$9,784.19           | 40%              | \$96.18                    | \$16,445.23                       |
| Total                                |            |            | <b>\$ 354,479.18</b>           | <b>\$ 141,958.25</b> | 40%              | <b>\$1,417.92</b>          | <b>\$ 409,777.93</b>              |

**Costo de obra: \$411,195.84** (Cuatrocientos once mil ciento noventa y cinco pesos 84/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$483.08** (Cuatrocientos ochenta y tres pesos 08/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **GPC CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ING. ADRIAN CARRERA GONZÁLEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 099/2020**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

**ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

**ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**  
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA**

**ING. ADRIAN CARRERA GONZÁLEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPERINTENDENTE  
**GPC CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.**