



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 101/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 77 y 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **06 DE NOVIEMBRE DE 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIMARIA PEDRO DE LILLE AIZPURU, COLONIA JARDINES DE ORIENTE**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de DIRECTOR, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, el **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** en su calidad de JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL, el **ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTINEZ** en su calidad de RESIDENTE DE OBRA, quien recibe por la empresa contratista **BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ TREVIÑO**, y a su vez en calidad de SUPERINTENDENTE de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **101/2020** de fecha **17 DE JULIO DE 2020**

Monto

Contratado: Contrato original: **\$573,264.77 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:
Municipal:

2020-PDM-PCAM-OP-037

08 DE JUNIO DE 2020



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Periodo de
Ejecución: Contrato original 20 DE JULIO DE 2020 AL 02 DE OCTUBRE DE 2020

Periodo de
Diferimiento: DEL 17 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha Real de
Terminación: 30 DE OCTUBRE DE 2020

Bitácora:
Fecha de inicio: 20 de julio de 2020 Fecha de cierre: 30 de octubre de 2020

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA	2567503	fecha 30 DE OCTUBRE DE 2020	importe \$56,960.49
--	--------	---------	--------------------------------	------------------------

Relación de pagos de estimaciones: Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	AMORT. (S/IVA)	RETENIDO IMP. AL MILLAR CMIC 0.2%	RETENIDO IMP. AL MILLAR DIF 0.2%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
Anticipo							265,994.86
Estimación 1	20/07/2020	18/08/2020	82,820.12	33,128.05	165.64	165.64	57,311.52
Estimación 2	19/08/2020	18/09/2020	101,811.44	40,724.58	203.62	203.62	70,453.52
Estimación 3	18/09/2020	17/10/2020	175,240.77	70,096.30	350.48	350.48	121,266.63
Estimación 4	18/10/2020	30/10/2020	148,411.71	59,364.68	296.82	296.82	102,700.91
Estimación 5 Conv Mod Exc	18/10/2020	30/10/2020	47,830.44	25,992.31	95.66	95.66	25,140.91
Estimación 6 Conv Mod Ext	18/10/2020	30/10/2020	13,490.45	0.00	26.98	26.98	15,594.96
Total			569,604.93	229,305.91	1,139.20	1,139.20	658,463.31

Costo de la obra es de: \$660,741.71 (SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$4,245.42 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Así como también se hace constar que la empresa contratista **BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTINEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**



ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA
BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**



C. CRUZ-BAEZA ORDOÑEZ
**REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPERINTENDENTE DE OBRA**

